再評価調書

	— NV —		- w			
	事業名	主要地方道美原太子線(粟ヶ池工区)				
所 在 地		富田林市中野町~富田林市宮町				
	再評価理由	事業採択後 10 年を経過した時点で継続中				
	目 的 主要地方道美原太子線は、旧美原町を起点とし、富田林市を					
		子町に至る南河内地域北	である。			
		当該地域は近鉄長野線	当該地域は近鉄長野線により東西交通の流れが阻害され恒常的な交通渋			
		滞が発生していることから、バイパス道路を整備する。併せて鉄道と立				
		化を図り、自動車交通の円滑化と歩行者等の安全確保を図る。				
	内 容	延 長 L = 0 . 4 km				
		幅 員 W = 1 6 . 0 m				
		車線数 2 車線 両側歩道				
事		道路規格 3種3級				
	事 業 費	全体事業費:約 63億円(約 63億円) うち投	資済事業費:約 5.8億円		
業		(内訳)用地費約 4.5	億円(約 4.5億円) (内訳)用地費約 3.2億円		
概		工事費約58.5	6億円(約58.5億円)	工事費約 2.6億円		
要		 () 内の数値は計画時点のもの				
		【計画時点の事業費との変動理由】				
		2.12 百万円/年(5.3 百万円/km・年)				
	維持管理費	2.12 []]] [(0.0 [])	J J/Kiii			
	上位計画	大阪府交通道路マスタープラン(平成16年3月策定)				
		大阪府都市基盤整備中期計画(案)改定版(平成17年3月策定)				
	関連事業	近鉄長野線高架化事業				
	経 過	計画時の想定	現時点での状況	分析		
				【完成予定の変更理由】		
		事業採択年度:H 9	事業採択年度:H 9			
		事業着手年度:H9	事業着手年度:H 9			
事業の進捗状況		完成予定年度:H30	完成予定年度:H30			
	進 捗 状 況		(平成 17 年度末)			
			用地: 71%			
			工事: 4%			
	途中段階の					
	整備効果					
	発現状況					
	事業進捗に	 特になし				
	関する課題	1312.60				

		±1 —== ±5 ±5	TD = 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	0.15
	-	計画時の想定	現時点での状況 	分析 ————————————————————————————————————
		主要地方道美原太子線	計画時と同様に、周辺道路	
		は旧国道170号まで供	の交通状況の改善を図る	
		用しており、その交差部に	ため整備を行う。	
		おいて恒常的な交通渋滞		
		が発生している。		
		本バイパスが完成する		
		ことにより、当該道路はも		
		とより、交差する旧国道 1		
		70号の交通の円滑化を		
		図る。		
		また、平行する(旧)主		
	事業目的に関する諸状況	要地方道美原太子線の交		
		通の円滑化や安全性の向		
		上にも寄与する。		
		現 道	現 道	
事		主要地方道美原太子線	主要地方道美原太子線	交通量、混雑度が増加の傾
美を		(新)	(新)	向にあり、交通状況が年々
巡る		幅 員:16.0m	幅 員:16.0m	悪化している。
社会		混雑度:0.99	混雑度:1.21	
情熱		24 時間交通量:13,430 台	24 時間交通量: 18,666 台	
事業を巡る社会情勢の変化		主要地方道美原太子線	主要地方道美原太子線	六海県、海城市が増加の頃
化				交通量、混雑度が増加の傾 向にあり、交通状況が年々
		(旧) 幅 員:8.0m	(旧) 幅 員:8.0m	悪化している。
		混雑度:1.04	混雑度:1.39	悉化している。
		24 時間交通量: 9,445 台	24 時間交通量: 10,963 台	
		24 时间又进里 . 9,445 口	24 时间又进里。 10,303 口	
		周辺道路	周辺道路	 交通量、混雑度は減少して
		旧国道170号	旧国道170号	いるが、依然混雑度が 1.0
		幅 員:10.0m	幅 員:10.0m	を超えており交通混雑が
		混雑度:1.58	混雑度:1.31	著しい。
		24 時間交通量:16,195 台	24 時間交通量: 13,626 台	
		(平成6年センサス)	(平成 11 年センサス)	
	+#1	・周辺道路(生活道路含む)	・周辺道路(生活道路含む)	毎年、地元市等から要望が
	地元等の協力体制	交通の通行状態、安全性が	交通の通行状態、安全性が	あり、早期完成を強く望ま
		高まるので協力的であり、	高まるので協力的であり、	れている。
	協力	早期完成を望まれている。	早期完成を望まれている。	
	体制			
	נים			

					分析	
		計画時の想定	備考	現時点での状況(変更点)		
対果の定量的分析	費用便益分析	・計画時点では費用便益の分析手法が確立されておらず算出していない。	・具体的な便益内容 走行時間の効果 (走行時間の短縮) 走行経費の効果 (時間短縮による走行経 費の削減) 交通事故の減少	 ・B/C=1.57 便益総額 B=75.4億円 総費用		
	その他の指標 (代替指標)	・ 混雑度・ 交通量				
事業効果の定性的分析	安全・安心	・ 歩車分離による交通安全機能の向上・ 災害時の緊急輸送路、避難路の確保・ 周辺狭小道路への迂回交通量減少による安心・安全性の向上	・ 受益者 地域住民、道路利用者	変更点なし		
	活力	・ 地域間交流連携の強化・ 物流効率化の支援	・ 受益者 地域住民、道路利用者	変更点なし		
	快適性	・ 十分な幅員が確保された歩道による快適性の向上 ・ 周辺狭小道路の迂回交通量減少による快適性の向 上	・ 受益者 地域住民、道路利用者	変更点なし		
	その他					
自然環境等への 影響と対策		・道路の整備により旅行速度が向上し、CO2の排出量	が削減される。			
その他特記すべき事項		・鉄道事業者と鉄道高架工事の整備手法やスケジュールの具体化に向け協議中。				