

# 夢洲関連事業の進捗状況について

2023(令和5)年6月6日  
大阪市

# 夢洲関連事業の進捗状況について

## 【万博会場整備の進捗について】（資料1-1 P2 夢洲関連事業の計画工程、次頁写真、動画 参照）

- ・2023年（令和5年）4月13日に、万博起工式を実施。現在、土木工事では、埋設管等の基盤整備工事が、建築工事では、大屋根（リング）や府市パビリオンの基礎工事等が進められている。今後、各種パビリオンの建設工事が本格化する（資料1-3 協会HP発注工事等一覧 参照）
- ・工事の本格化に伴い、沿道地元を通行する工事車両が増加することから、工事への理解、協力をいただくため、地元調整を実施（資料1-4 地元説明資料 参照）

## 【関連インフラ事業、港湾物流対策の進捗について】（資料1-1 P2 夢洲関連事業の計画工程 参照）

- ・関連インフラ整備は順調に進んでおり、滞りなく万博の開催準備が実施できるよう、2024年（令和6年）12月末までに道路などのインフラ整備を完成させる予定
- ・夢洲への物流交通の円滑な通行も確保することから、物流交通対策の進捗を図る

## 【IR事業について】（資料1-1 P2 夢洲関連事業の計画工程 参照）

- ・2023年（令和5年）4月14日に、区域整備計画の国の認定を受ける。今後、環境アセスメント、確認申請等の設計・行政手続きを進め、建設工事に着手していく

ドローンより撮影(R5.5.25) IR用地から万博会場を望む



静けさの森

大屋根(リング)

外周道路



大阪府市  
パビリオン

(仮称)夢洲駅

外周道路

ドローンより撮影 (R5.5.25) IR用地から万博会場を望む