



# 夢洲関連事業の計画工程

2023年6月時点

インフラ整備箇所図番号	項目	概要	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	～	進捗状況 (R5年3月末時点)
			H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
万博	大阪・関西万博	開催期間：(始)2025年4月13日(日曜日) (至)2025年10月13日(月曜日) 敷地面積：155ha パビリオン等：約110区画		基本計画	検討・設計等			地盤・インフラ工事		開催	撤去工事*				
				基本計画	検討・設計等			パビリオン等建築工事							
IR	IR	敷地面積約49ha ※諸般状況によって1～3年程度後ろ倒しになる可能性がある			公券・設計等										
インフラ整備	[1]	埋立・盛土(万博)			地盤改良・盛土										完了
	[2]	埋立・盛土(IR)		埋立・盛土											完了
	[3-1]	地盤改良				地盤改良									完了
	[3-2]	地盤改良					地盤改良								完了
	[4]	浸水対策(G・H護岸)					工事								完了
	[5]	観光外周道路					工事(二期)								完了
	[6]	(仮称)夢洲北高架橋					工事(二期)								完了
		(仮称)夢洲南高架橋					工事(二期)								完了
	[7]	下水道							工事						
	[8]	上水道							工事						
	[9]	電気・通信・ガス							工事						
	[10]	鉄道(南ルート)													
		インフラ部													
		インフラ外													
	[11]	駅前施設													
	[12]	舞洲幹線道路(周辺道路含む)													
	[13]	舞洲幹線道路													
	[14]	舞洲東交差点立体交差化													
[15]	此花大橋														
[16]	夢舞大橋														
[17]	係留施設等														
[18]	消防拠点整備														
物流・工事車両	[19]	COMPASの導入													完了
	[20]	車両待機場の整備													完了
	ターミナルゲートの時間延長														
	荷捌き地の拡張(ゲート増設)														
	咲洲ヘシフト														
	工事車両対策														

※ 事業概要及びスケジュール等は精査中