

■ 目標値未達成の要因について

〔1〕

30年度の 成果測定指標	単位	30年度の目標値	30年度の実績値
事業進捗率 (北区间各年度末時点事業執行 累計額/北区间事業費総額)	%	98.4	97.0

未達成の要因と分析	今回達成できなかった1.4%の事業内容は、貨物単線運行時（最終線路切替まで）に必要であった単線運行用の電気・信号設備の撤去について、西日本豪雨及び台風21号等の影響により、最終線路切替時期が線下げとなり間に合わなくなったものである
今後の改善方策	上記のとおり、やむを得ない理由により一部の事業に遅れが出たものの、開業には影響がなく、当社最大のミッションである30年度末全線開業は達成した。 今後は、第二種鉄道事業者との連携等による輸送の安全管理の徹底等に努める。