

10-22 港湾緑地整備の進捗率

地 区		全 体 計 画 (昭和48～平成17年度)	平成10年度までの 実 績	平 成 1 1 年 度	平成11年度まで の 進 捗 率
堺 泉 北 港	泉北1区	2,590 m ²	2,590 m ²	— m ²	100 %
	泉北4区	3,670	3,670	—	100
	泉北5区	46,300	31,482	—	68.0
	泉北6区	128,000	57,809	63	45.2
	泉北7区	77,000	52,145	0	67.7
	堺旧港	34,000	0	0	0
	泉大津旧港	15,000	15,000	0	100
	計	306,560	162,696	63	53.1
阪 南 港	阪南1区	130,000	105,335	0	81.0
	岸和田地区	1,500	1,500	—	100
	忠岡地区	7,300	7,300	—	100
	木材地区	9,000	5,942	0	66.0
	岸和田旧港	16,000	14,688	329	93.9
	計	163,800	134,765	329	82.5
合 計		470,360	297,461	392	63.3