

12-21 港湾緑地整備の進捗率

地 区		全 体 計 画 (昭和48～平成17年度)	平成12年度までの 実 績	平 成 1 3 年 度	平成13年度まで の 進 捗 率
堺 泉 北 港	泉北1区	3,000 m <sup>2</sup>	3,000 m <sup>2</sup>	— m <sup>2</sup>	100 %
	泉北4区	4,000	4,000	—	100
	泉北5区	40,000	40,000	—	100
	泉北6区	130,000	57,300	830	44.7
	泉北7区	55,378	55,378	—	100
	泉大津旧港	15,000	15,000	—	100
	計	247,378	174,678	830	70.9
阪 南 港	阪南1区	119,207	119,207	—	100
	岸和田地区	7,000	7,000	—	100
	忠岡地区	7,000	7,000	—	100
	木材地区	9,000	9,000	—	100
	岸和田旧港	16,000	16,000	—	100
	計	158,207	158,207	—	100
合 計		405,585	332,885	830	82.3