
再評価 府営住宅建替事業 岸和田大町住宅 (計画内容の変更)

位置図 JR阪和線 久米田駅 ·所在地 岸和田市大町 JR阪和線 久米田駅より 徒歩約10分







従前簡易耐火住宅










上位計画での位置付けとスケジュール



6





当初計画からの主な変更点

	当初計画 (簡易耐火住宅の建替えのみの計画)	変更計画 (簡易耐火住宅と中層耐火住宅の 建替えを一体的に行う計画)
建設戸数	365戸	480戸
総事業費	約60.1億円	約71.2億円
B / C	1 . 4 1	1.31
事業完了年度	平成26年度 (団地全体では平成29年度)	平成23年度

0

11

変更によるメリット

総事業費が縮減される。

事業期間が大幅に短縮される。

- ・周辺地域住民等の、工事中の騒音や工事車両等による負担を軽減。
- ・EVのあるバリアフリー化された住宅での安全で安心な生活の早期実現。
- ・高齢者や子供が歩きやすい道路の早期供用開始。

活用用地が広くなり、より多様なまちづくりへの可能性が広がる。

活用用地については、

- ・保育所や福祉施設等の地域福祉に貢献する施設
- ・地域の活性化につながる公共又は公益施設
- ・世代間バランスを考慮した若年層の居住を促進する住宅

など、地域コミュニティや周辺環境に配慮した活用を、地元市とも協議しながら 検討していく。

用地が広くなることにより、その活用の選択肢が広がると考えられる。

団地全体での総事業費の比較

簡易耐火住宅の建替えのみである当初計画に引き続き、中層耐火住宅の建替えを 実施すると仮定し、それを加えた団地全体での建替えの総事業費を現時点で算出。

	当初計画 + 中層耐火住宅建替え	変更計画
建設戸数	480戸	480戸
工事関係費	約 69.8 億円	約 68.3 億円
移転関係費	約 2.9 億円	約 2.9 億円
合 計	約 72.7 億円	約 71.2 億円
B / ((1 31	1 31

変更計画では、建物をまとめることにより、設計・調査費や工事費、工事監理費等の 工事関係費を縮減することができる。

10