

再評価調書（再々評価）

事業名	淀川水系 清滝川 通常砂防事業				
所在地	四条畷市 清滝				
再々評価理由	再評価後5年を経過した時点で継続中				
事業概要	目的	都市に直接的に土砂災害を及ぼす恐れのある溪流について、砂防設備の整備を促進し、土石流等の土砂災害に備える。			
	内容	溪流保全工 護岸工 L = 1,000m			
	事業費	全体事業費 計画約 12.6億円 投資事業費約 9.9億円 内用地費 計画約 3.7億円 内用地費約 3.5億円 (土地単価約3.5万円/m <sup>2</sup> ) 内工事費 計画約 8.9億円 内工事費約 6.4億円 (工事単価約89.0万円/m) 再評価時点における事業費 約12.6億円			
	維持管理費				
	上位計画	大阪府都市基盤中期整備計画(案)			
	関連事業				
事業の進捗状況	経過	計画時の想定	再評価時点	現時点	分析
		事業採択年度 S57	S57年	S57年	
		事業着手年度 S57	S58年	S58年	
		完成予定年度 S60	H19年	H19年	
進捗状況	用地 -%	用地 90%	用地 95%		
	工事 -%	工事 49%	工事 71%		
途中段階の整備効果発現状況	護岸整備により河道の安定を図り、出水時における氾濫を防止し、保全対象の安全を確保する。				
事業進捗に関する課題					

事業を巡る社会情勢の変化	事業目的に関する諸状況	計画時の想定	再評価時点での状況	現時点での状況	分析
		災害発生の危険性 流域の地質は脆弱な風化花崗岩であり、近年特に上流の土砂採取並びに都市化の進展により市街化が進んでいるため出水時には人家への被害が及ぶ危険性がある。	同左	同左	諸状況に変化なし。
事業を巡る社会情勢の変化	地元等の協力体制	計画時の想定	再評価時点での状況	現時点での状況	分析
		防災事業として認識されており、事業に対する協力を全面的に得ている。	同左	同左	地元等の協力体制に変化なし。

		計画時の想定		備考	再評価時点での状況	現時点での状況(変更点)	分析
事業効果の定量的分析	費用便益分析	計画時点では費用便益分析の手法が確立されておらず、算出できず。			費用便益分析は行っていない。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ B / C = 1 . 9 9</li> <li>便益総額</li> <li>B = 4 6 . 8 億円</li> <li>総費用</li> <li>C = 2 3 . 5 億円</li> <li>具体的な便益内容</li> <li>人命、財産の保護</li> <li>受益者 地域住民、府民</li> <li>算定の根拠</li> <li>国土交通省河川局計画課監修</li> <li>「治水経済調査マニュアル」</li> <li>国土交通省河川部砂防部 ( H15 )</li> <li>「土石流対策事業の費用便益分析マニュアル」</li> </ul>	砂防事業による十分な費用対効果が期待できる。
	その他の指標(代替指標)						
事業効果の定性的分析	安全・安心	土砂災害による被害の軽減が図れる		・ 受益者など 地域住民	・ 変更点特になし	変更点特になし	工事進捗どおり、土砂災害による被害の軽減が図れている。
	活力						
	快適性						
	その他						
自然環境等への影響と対策							
その他特記すべき事項		前回再評価時の意見具申・府の対応方針の概要 (意見具申) (府の対応方針) 事業継続	今回再評価時点の反映状況				