

再評価個票

事業名		寝屋川公園(広域公園)		事業主体	大阪府
所在地		寝屋川市大字打上 他			
事業概要	目的	本公園は健康と生きがいを支える公園として位置づけられ、北河内地域に数少ない運動施設を中心とした広域公園として整備を進めている。南地区はスポーツ施設や児童遊戯場などの動的レクリエーションゾーン、北地区は樹林や芝生広場などの静的レクリエーションゾーンとして、都市周辺の環境を保全する重要な緑の空間として整備する。			
	内容	野球場(2面)、陸上競技場(3種公認)、テニスコート(13面)、ソフトボール広場(2面)、芝生広場、トリムコース、ふれあいの丘、寝屋古墳			
	上位計画	大阪府公園基本構想			
	関連事業	――			
事業の進捗状況等	経過	事業採択年度：S48	用地着手年度：S49	工事着手年度：S50	
	進捗状況	全体事業費 547億円 [内用地費 396億円] [内工事費 151億円] [内その他 ―億円]	投資事業費 211億円 (進捗率38.6%) [内用地費 154億円] (進捗率38.9%) [内工事費 57億円] (進捗率37.7%) [内その他 ―億円]		
	都市計画決定面積 54.4 ha (事業認可区域 37.0 ha) 開設面積 24.5 ha (開設率 45.0%) 進捗率(面積割合) 用地 61.5% (33.48ha)、工事 49.8% (27.1 ha)				
一連の整備効果発現状況	〇年間来園者数 20万人				
事業を巡る情勢等の変化	①地域開発の現状	○打上特定土地(区画整理事業) ○第2京阪道路の整備 ○東寝屋川駅の開設(公園へのアプローチ) ○府道付け替え			
	②地域の協力体制	〇用地買収への地元協力			
	③関連事業との整合性の変化	なし			
	④その他				

事業名		寝屋川公園(広域公園)		事業主体	大阪府
事業効果	別紙ー1参照				
事業概要					
図					