## 再評価調書(再々評価)

事業名		定川水系 山辺川 砂防事業					
	旦当部署	旅川水水   日辺川   じめ事業					
	事業箇所	能勢町 山辺					
再	する評価理由	再評価後5年を経過した時点で継続中					
	目 的	b、自然的要件(地					
形、荒廃 ) 社会的要件 (避難所・避難路、災害時用を響の大きい)をもとに重点化の評価を行った結果、					者施設・被害の影		
					的に整備すべき箇		
	所となっているため、人家等に直接的に土砂災害を及ぼす恐れ						
について、砂防施設の整備を促進し、土石流等の土砂災					害に備える。		
内 容 砂防えん堤工 1基							
堤高 18.0m							
堤長 75.0m					***		
事	事業費	全体事業費:約26.4億F					
業		(内訳)調査費約 2.5 億円(約 2.5 億円) (内訳)調査費約 2.5 億円 用地費約 7.6 億円(約 7.6 億円) 用地費約 7.6 億円					
概					的 7.6 億円 1.14.5 億円		
安	要 工事費約 16.3 億円 (約 9.9 億円) 工事費約 14.5 億円						
( )内の数値は再評価時点のもの 【再評価時点の事業費との変動理由】							
		付替道路の支障物件の移設追加等により、変更が生じたため					
	維持管理費		_				
上 位 計 画 ・ 大阪府都市基盤整備中期計画 ( 財政再建プログラム案に基づる 関 連 事 業				€)改定版(平成 17 年 3 月策定)			
				そに基づき、見直しを行っていく。			
	経 過	計画時の想定	再評価時点	現時点	分析		
			での状況	での状況	【完成予定		
					の変更理由】		
		事業採択年度:H6	Н6	Н6	町・NTT との協		
		事業着手年度: H 7	H7	H7	議により遅れ		
_		完成予定年度:H11	H17	H21			
事業の進捗状況	進 捗 状 況		(平成 14 年度末)	(平成 19 年度末)			
進			用地:100%	用地:100%			
捗   状			=契約済 101,454 ㎡/	=契約済 101,454 ㎡/			
況			全体 101,454 ㎡	全体 101,454 ㎡			
			工事: 50%	工事:90%			
	途中段階の	下流河川への有害土砂流出を防止し、土石流災害を防     止する。					
	整備効果						
	発現状況	#±1-+>!					
事業進捗に   特になし   問する理							
	関する課題						

					1
		計画時の想定	再評価時点	現時点	分析
			での状況	での状況	
		災害発生の危険度	同左	同左	諸状況に変化なし
		土石流危険渓流であり、			
		渓床には不安定土砂が堆			
		積しているので、今後の降			
		雨により土石流の発生が			
		高い。			
		保全対象			
		人家:4 1戸			
		キャンプ場			
		道路:町道 2,000m			
		:橋梁1基等			
	事業	I MAK I EX			
	目				
	的に				
事業	関す				
*************************************	る				
巡る	事業目的に関する諸状況				
社会	況				
情					
勢の					
事業を巡る社会情勢の変化					
10					
	tЊ	町からの強い要望があり、	全面的な協力体	制を得ている。	
	地元等の協力体制				
	の				
	協力				
	体				
	利				
		l			

					再評価時点での状況	現時点での状況(変更点)	分析	
		計画時の想定	備考					
事業効果の定量的分析	費用便益分析	計画時点では費れておらず、算	用便益の分析手法が確立さ 出していない。		便益総額 B=5 総費用 C=2 算出根拠 国土交	1 . 5 億円 3 . 0 億円 <u>1</u> 5通省河川局砂防部(H12)「土石	B/C=2.06 便益総額 B=52.33億円 総費用 C=25.42億円 算出根拠 国土交通省河川局砂防部(H12)「土 石流対策事業の費用便益分析マニュア	現時点便益内訳
171	その他の指標(代替指標)							
	安全・安心	土石流による人! 図れる	家への直接的な被害の軽減が		変更なし	,	変更なし	土石流災害を未然に防止し、人命、保全計画家屋等の安 全性確保が見込まれる。
事業効果の	活力							
事業効果の定性的分析	快適性	砂防えん堤に するよう配慮す	ついて化粧をし、周辺に調和 る。		変更なし	,	変更なし	
	その他							
自然環境等への 影響と対策		・砂防えん堤により、渓床、渓岸の侵食が防止されるため、堆 3 砂敷より上流の樹木を保全できる。		堆 変更なし		変更なし		
その他特記すべき		音目目由・府の    (音目目由 ) 真紫線線   の反映状況		 )再々評価時点 や状況	・本事業による砂防えん堤に	   るよう、事業進捗に努めている。   よるハード対策に加え、ハザードマップ   戒情報、防災訓練等のソフト対策による   ていく。		

