

(様式2) 社会資本総合整備計画 事後評価書

平成29年3月31日

計画の名称	既存施設の機能確保																				
計画の期間	平成24年度～平成28年度(5年間)	交付対象	大阪府																		
計画の目標	・施設の老朽化が進行する係留施設について、施設の機能維持のため、改良を行う。																				
計画の成果目標(定量的指標)	・延命化の改良を実施することで、施設の機能維持を図る。																				
定量的指標の定義及び算定式	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="3"></th> <th colspan="3">定量的指標の現況値及び目標値</th> <th rowspan="3">備考</th> </tr> <tr> <th>当初現況値</th> <th>中間目標値</th> <th>最終目標値</th> </tr> <tr> <th>(H24当初)</th> <th>(H26末)</th> <th>(H28末)</th> </tr> <tr> <td>施設機能を維持するための改良が完了した施設数</td> <td>施設数 0 施設</td> <td>施設数 4 施設</td> <td>施設数 7 施設</td> <td></td> </tr> </table>						定量的指標の現況値及び目標値			備考	当初現況値	中間目標値	最終目標値	(H24当初)	(H26末)	(H28末)	施設機能を維持するための改良が完了した施設数	施設数 0 施設	施設数 4 施設	施設数 7 施設	
	定量的指標の現況値及び目標値			備考																	
	当初現況値	中間目標値	最終目標値																		
	(H24当初)	(H26末)	(H28末)																		
施設機能を維持するための改良が完了した施設数	施設数 0 施設	施設数 4 施設	施設数 7 施設																		
全体事業費	合計(A+B+C)	2,730百万円	A	2,730百万円	B	C	効果促進事業費の割合 C/(A+B+C)	0.0%													

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
大阪府港湾局において実施	平成29年3月
	公表の方法
	大阪府港湾局ホームページに公表

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業													全体事業費 (百万円)	個別施設計画 策定状況			
A1 基幹事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名			事業内容 (延長・面積・水深等)	市町村名	事業実施期間(年度)						
											H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	泉大津大橋橋梁塗装	延長 L=620m	堺泉北港・助松地区						249	策定済
1-A-2	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	大浜4号岸壁(-9.0m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=165m	堺泉北港・大浜地区						42	策定済
1-A-3	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	汐見5号岸壁(-12.0m)の埋没浚渫	延長 L=555m	堺泉北港・汐見地区						21	策定済
1-A-4	港湾	内地	大阪府	直接	-	重要	改良	岸和田1号岸壁(-10m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=185m	阪南港・木材地区						138	策定済
1-A-5	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	助松1号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=170m	堺泉北港・助松地区						21	策定済
1-A-6	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	助松2号物揚場(-4.0m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=170m	堺泉北港・助松地区						18	策定済
1-A-7	港湾	内地	大阪府	直接	-	重要	改良	貝塚1号岸壁(-6.5m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=202m	阪南港・阪南3区						120	策定済
1-A-8	港湾	内地	大阪府	直接	-	重要	改良	貝塚1号物揚場(-3.0m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=170m	阪南港・阪南3区						150	策定済
1-A-9	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	汐見1号岸壁(-4.5m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=480m	堺泉北港・汐見地区						45	策定済
1-A-10	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	汐見6号岸壁(-10.0m)改良	延長 L=480m	堺泉北港・汐見地区						300	策定済
1-A-11	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	助松8号岸壁(-12.0m)改良	延長 L=480m	堺泉北港・助松地区						450	策定済
1-A-12	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	助松4号岸壁(-7.5m)エプロン改良	延長 L=390m	堺泉北港・助松地区						192	策定済
1-A-13	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	汐見4号岸壁(-7.5m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=260m	堺泉北港・汐見地区						180	策定済
1-A-14	港湾	内地	大阪府	直接	-	重要	改良	貝塚大橋耐震補強	延長 L=156.2m	阪南港・阪南4区・5区地区						471	策定済
1-A-15	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	松之浜1号岸壁(-5.5m)鋼構造物の補修・防食	延長 L=450m	堺泉北港・松之浜地区						300	策定済
1-A-16	港湾	内地	大阪府	直接	-	国拠	改良	助松9号岸壁(-14.0m)改良	延長 L=300m	堺泉北港・助松地区						33	策定済
小計(港湾事業)												2,730					
合計												2,730					


B 関連社会資本整備事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名			事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)				
												H24	H25	H26	H27	H28
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

C 効果促進事業													全体事業費 (百万円)	備考		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	省略工種	要素となる事業名			事業内容	市町村名	事業実施期間(年度)				
												H24	H25	H26	H27	H28
合計																
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考			

その他関連する事業													全体事業費 (百万円)	備考
計画等の名称														
事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	要素となる事業名			事業内容	市町村名 海岸名・地区名	事業実施期間(年度)				
										H22	H23	H24	H25	H26
合計														
番号	一体的に実施することにより期待される効果												備考	

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況				
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		・延命化の改良を実施することで、利用制限等が必要になる可能性があった施設の機能維持が図られ、利用制限を回避できた。		
II 定量的指標の達成状況	施設機能を維持するための改良が完了した施設数	最終目標値	0施設→ 7施設	目標値と実績値に差が出た要因
		最終実績値	0施設→ 7施設	
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 (必要に応じて記述)		・老朽化に伴う効用・性能の低下といった施設の物理的条件の変化に対応した改良工事を実施することで施設の機能維持を図り、ライフサイクルの延命化を図ることができた。		
3. 特記事項 (今後の方針等)				
<ul style="list-style-type: none"> ・港湾施設の耐震改良を行い、災害時における緊急物資等の輸送ネットワークが構築された耐震強化岸壁の増加を図る。 ・施設の老朽化が進行し、利用制限等が必要になる可能性がある港湾施設について、施設の機能維持のため改良を行う。 				

(図面) 社会資本総合整備計画



(図面) 社会資本総合整備計画

