

事後評価点検表

事業名	大阪府営枚方三栗住宅建替事業
担当部署	住宅まちづくり部住宅経営室経営管理課経営計画グループ
事業箇所	枚方市三栗2丁目
内容	昭和37年度に建設された枚方三栗住宅は、老朽化が著しく、居住水準が低いことから、建替事業を実施する。これにより、住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備する。 〔戸数〕117戸 〔敷地面積〕約1.12ha 〔構造〕鉄筋コンクリート造9階建て 〔住戸面積〕約52～約72㎡ 〔住戸タイプ〕2DK・3DK・3LDK・4DK・MAIハウス 〔総事業費〕約13.9億円
関連事業とその現状	なし
社会経済情勢の変化	【高齢化率の状況】 本住宅における65歳以上の高齢者を含む世帯は、最終評価時点(H16事前評価)では約45%であったものが、現時点(H22年度末)では約50%となっており、65歳以上の高齢者を含む世帯が増加している。
事業実施による自然環境の変化	現地での建替えであるため、自然環境に変化はない。
最終評価時の意見 具申と府の対応	【最終評価時(H17下期)の意見】 府営住宅建替事業の【遠里小野住宅】、【瓜破2丁目住宅】、【枚方三栗住宅】及び【東大阪島之内住宅】については、いずれも「事業実施は妥当」と判断する。 ・ これらの事業はいずれも老朽化の著しい中層耐火住宅として、大阪府府営住宅ストック総合活用計画において事業優先順位が高いことを確認した。 ・ また、建替にあたっては、府営住宅が地域のまちづくりに貢献できるよう、歩道や緑地の整備、雨水調整池の設置や周辺住民も利用可能な広場やプレイロットの確保など、団地ごとの特性に応じた整備計画となっていることを確認した。 ・ なお、「良好なコミュニティの形成」や「地域のまちづくりへの貢献」といった府営住宅建替の基本方針が個別の建替事業により幅広く反映されるよう、一層の努力を重ねられたい。 【府の対応】 府営住宅建替事業の「遠里小野住宅」、「瓜破2丁目住宅」、「枚方三栗住宅」及び「東大阪島之内住宅」については、『事業実施』とする。

	【最終評価時点 H17】	【完了時点 H20】	【分析】
事業費	約18.3億円	約13.9億円	建設単価の変動や落札率の影響等により全体事業費が減少した。
①事業期間 ②採択年度 ③着工年度 ④完成年度	①3年 ②H18 ③H18 ④H20	①3年 ②H18 ③H18 ④H20	予定通り完成。
定量的効果 (費用便益分析等)	【B/C】 B/C=1.36 便益総額 B=26.7億円 総費用 C=19.6億円 【その他の指標】 当該住宅の位置する枚方市域の平均応募倍率(H14～16年)は8.7倍で相当の公営住宅需要がある。	【B/C】 B/C=1.46 便益総額 B=23.2億円 総費用 C=15.9億円 【その他の指標】 当該住宅の応募倍率(H22年)は49.7倍(応募者数696/募集戸数14)である。	【B/C】 便益総額と総費用がともに想定より減少したが、B/Cは概ね当初の予定通り。 【その他の指標】 当該住宅は建替え後において、相当の公営住宅需要がある。

<p>定性的効果</p>	<ul style="list-style-type: none"> 適正な水準の規模・設備を備えた住宅を低廉な家賃で供給し、住宅に困窮する世帯の解消を図る。 住戸内事故等の防止に配慮された室内の段差解消や屋外のバリアフリー化を徹底し、歩車分離された安全で安心して暮らせる生活の場を提供する。 住宅を建替え、より一層の耐震性の向上を図る。また、高度利用等による土地の有効活用によりオープンスペースを確保することや、雨水調整池の整備により、地域全体の防災性の向上に寄与する。 入居者の交流の場となる緑豊かな公園を整備するとともに、活用用地においては、地元市と調整しながら、地域の活性化につながる公共施設や多様な民間住宅等の設置を誘導することで、周辺地域を含めたコミュニティーの活性化に寄与する。 建替え完了エリア及び周辺地域に配慮した住棟計画とするとともに、公園の整備や、敷地内部及び道路沿いの緑化に努めることにより、快適で良好な住環境の形成を図る。 	<ul style="list-style-type: none"> 同左 	<p>所期の目的を達成した。</p>
<p>その他特記事項</p>	<p>なし</p>		
<p>評価結果</p>	<ul style="list-style-type: none"> 事業期間に変更はなく、事業費は減少しており、概ね当初の事業計画通りに完成した。 老朽化が著しい住宅の建替えにより、住宅のバリアフリー化など居住水準の向上を図るとともに、道路やオープンスペース等を確保し良好な住環境を整備した。 		

<p>今後の同種事業に対する改善措置等</p>	<ul style="list-style-type: none"> 事業計画について、特に改善すべき点はない。
-------------------------	---