

大阪府中央卸売市場経営戦略の進捗状況

項目④ 既存施設の改修等の状況

経営戦略における既存施設の改修・修繕方針に基づき、施設の老朽化度合い等を考慮しながら、施設の保全・機能維持に最低限必要なものに限り実施した。

●計画期間中に予定されている改修工事

| | 施設整備の名称 | 整備年度 | | | | | 実施状況 |
|---|--------------|------|------|------|------|------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 高圧受変電設備改修工事 | ○ | ○ | ○ | | | 2022年度に実施設計、2023年度～2024年度にかけて改修工事を実施中 |
| 2 | 低圧共用幹線設備改修工事 | ◎ | | ○ | | | 2022年度に水産仲卸B棟低圧共用幹線設備改修工事を実施 2024年度に水産A棟低圧共用幹線設備改修工事を実施中 2025年度に水産B棟低圧共用幹線設備改修工事を実施予定 2026年度～2028年度に青果棟低圧共用幹線設備改修工事を実施予定 |

○整備中 ◎整備済み

●計画期間中に予定されている主な計画修繕工事

| | 施設整備の名称 | 整備年度 | | | | | 実施状況 |
|---|----------|------|------|------|------|------|---|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1 | 屋上防水改修工事 | ◎ | ◎ | | | | 2022年度に青果棟屋上防水改修工事を実施 2023年度に水産棟屋上防水改修工事を実施 |
| 2 | 計量器取替工事 | ◎ | ◎ | ○ | | | 2022年度に電力量計取替工事を実施（305個） 2022年度にガスメーター取替工事を実施（168個） 2023年度に電力量計取替工事を実施（326個） 2024年度に電力量計取替工事を実施中（215個） 2025年度～2026年度に量水器取替工事を実施予定 |

○整備中 ◎整備済み