

大阪府中央卸売市場経営戦略の進捗状況

項目④ 既存施設の改修等の状況

●計画期間中に予定されている改修工事

	施設整備の名称	整備年度					実施状況
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	高圧受変電設備改修工事	○	○				2022年度に実施設計、2023年度～2024年度にかけて改修工事を実施予定
2	低圧共用幹線設備改修工事	◎					2022年度に水産仲卸B棟低圧共用幹線設備改修工事を実施 2024年度～2026年度に水産棟低圧共用幹線設備改修工事を実施予定
3	昇降機設備改修工事						大阪府中央卸売市場中長期保全計画では、2023年度、2024年度に整備予定としていたが、2008年度と2018年度に大規模修繕を実施し、2022年度に設備の劣化度調査を行った結果、昇降機設備の機能維持が図られていることが確認できたことから、計画期間中における改修工事の実施を見送った。

○整備中

◎整備済み

●計画期間中に予定されている主な計画修繕工事

	施設整備の名称	整備年度					実施状況
		2022	2023	2024	2025	2026	
1	屋上防水改修工事	◎	○				2022年度に青果棟屋上防水改修工事を実施 2023年度に水産棟の屋上防水改修工事を実施予定
2	計量器取替工事	◎	○				2022年度に電力量計取替工事を実施（305個） 2022年度にガスメーター取替工事を実施（168個） 2023年度に電力量計取替工事を実施中（326個） 2024年度～2025年度に量水器、電力量計取替工事を実施予定

○整備中

◎整備済み