

正蓮寺川総合整備事業に関わる工事中の環境監視結果

● 試料採取時期及び分析結果報告時期について

	令和 5年 10月	令和 5年 11月	令和 5年 12月
試料採取	●	●	
分析・結果報告			●

● 環境監視結果について

令和5年10月、令和5年11月の環境監視結果については、DO及びBODを除き監視基準（環境基本法に規定する環境基準）に適合しており、問題のないことを確認しています。
監視基準（環境基本法に規定する環境基準）に適合しなかった項目については、環境監視計画に基づいて、工事との因果関係を確認し、工事による影響ではないことを確認しています。

正蓮寺川総合整備事業に関わる工事中の環境監視結果 令和 5年 10月

(環境監視結果について)

DO以外の項目については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。

なお、正蓮寺川水門における10月のDOについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。その結果、以下に示すように工事による影響ではないことを確認した。

- ① これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。
- ② 10月の工事内容は、開放水域の底質を乱すような工事ではない。

環境監視結果(河川水質 令和 5年 10月分)

項目	地点名 単位	基本監視点					監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門						
		10月3日	10月10日	10月17日	10月24日	10月31日		
水温	℃	26.4	24.6	24.6	22.7	22.5	—	—
pH	—	7.4	8.0	6.8	7.4	7.9	6.5~8.5	○
SS	mg/L	1	—	—	—	—	25以下	○
DO	mg/L	2.4	3.2	3.3	5.6	2.2	5以上	×
BOD	mg/L	1.3	—	—	—	—	3以下	○
濁度	度	6	—	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されず	—	—	—	—	検出されないこと	○
PCB	mg/L	検出されず	—	—	—	—	検出されないこと	○
総水銀	mg/L	<0.0005	—	—	—	—	0.0005以下	○
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.089	—	—	—	—	1以下	○

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)未滿をいう。

・適合状況欄 「○」は適合、「×」は不適合、「—」は評価せず。

正蓮寺川総合整備事業に関わる工事中の環境監視結果 令和 5年 11月

(環境監視結果について)

DO及びBOD以外の項目については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。

なお、正蓮寺川水門における11月のDO及びBODについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。その結果、以下に示すように工事による影響ではないことを確認した。

- ① DOについては、これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。
- ② BODについては、採水当日の降雨の影響により、基準を超過したとみられる。
- ③ 11月の工事内容は、開放水域の底質を乱すような工事ではない。

環境監視結果(河川水質 令和 5年 11月分)

項目	地点名 単位	基本監視点				監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門					
		11月7日	11月14日	11月21日	11月28日		
水温	℃	21.8	22.4	21.5	20.5	—	—
pH	—	7.7	7.2	7.8	6.5	6.5~8.5	○
SS	mg/L	1未満	—	—	—	25以下	○
DO	mg/L	2.1	2.5	2.2	3.7	5以上	×
BOD	mg/L	3.9	—	—	—	3以下	×
濁度	度	4	—	—	—	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されず	—	—	—	検出されないこと	○
PCB	mg/L	検出されず	—	—	—	検出されないこと	○
総水銀	mg/L	<0.0005	—	—	—	0.0005以下	○
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.086	—	—	—	1以下	○

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)未満をいう。

・適合状況欄 「○」は適合、「×」は不適合、「—」は評価せず。