

正蓮寺川総合整備事業に係わる工事中の環境監視結果

試料採取時期、分析結果判明時期及びホームページ掲載時期について

			7月	8月	9月	10月	11月	12月
7月分	PCB他	試料採取						
		分析結果						
	ダイオキシン類	試料採取						
		分析結果						
8月分	PCB他	試料採取						
		分析結果						
	ダイオキシン類	試料採取						
		分析結果						
9月分	PCB他	試料採取						
		分析結果						
	ダイオキシン類	試料採取						
		分析結果						
10月分	PCB他	試料採取						
		分析結果						
	ダイオキシン類	試料採取						
		分析結果						
監視結果の ホームページ掲載時期		PCB他	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分	11月分
		ダイオキシン類	5月分	6月分	7月分	8月分	9月分	10月分

試料採取時期とホームページ掲載時期が異なるのは、ダイオキシン類の分析に約45日、PCBの分析に約2週間を要する為である。

従って、PCB他の分析結果は試料採取の翌月末に、ダイオキシン類については翌々月末に掲載する。

の記号は、見やすさのための記号で、他の意味はありません。

工事着手前の環境監視結果(河川水質)

地点	恩貴島橋							北港新橋							北港大橋							
	項目	pH	SS	濁度	DO	BOD	OIL	PCB	pH	SS	濁度	DO	BOD	OIL	PCB	pH	SS	濁度	DO	BOD	OIL	PCB
採取日	単位	-	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	-	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L	-	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	mg/L
平成12年 4月27日		7.3	3	2	-	-	-	検出されず	7.3	3	2	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年 5月23日		7.3	4	3	-	-	-	検出されず	7.4	3	3	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年 6月20日		7.1	5	3	-	-	-	検出されず	7.1	4	4	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年 7月25日		7.1	9	8	-	-	-	検出されず	7.2	18	21	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年 8月22日		7.5	6	4	-	-	-	検出されず	7.8	7	6	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年 9月19日		7.1	3	3	-	-	-	検出されず	7.0	3	2	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年10月24日		7.4	5	1	-	-	-	検出されず	7.3	6	2	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年11月28日		7.1	3	3	-	-	-	検出されず	7.0	2	4	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成12年12月21日		7.2	5	3	-	-	-	検出されず	7.2	3	2	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成13年 1月23日		6.7	5	8	-	-	-	検出されず	6.7	5	6	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成13年 2月20日		7.0	2	4	-	-	-	検出されず	7.0	2	3	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成13年 3月28日		8.3	5	10	-	-	-	検出されず	8.3	4	9	-	-	-	検出されず	-	-	-	-	-	-	-
平成13年 4月25日		7.6	9	5	9.8	3.3	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.9	6	4	9.7	5.8	<0.5	検出されず
平成13年 5月21日		7.9	8	8	8.2	6.9	0.6	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.7	11	6	8.4	4.3	0.7	検出されず
平成13年 6月18日		7.2	3	2	6.1	0.9	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.2	3	2	5.4	1.1	<0.5	検出されず
平成13年 7月24日		8.2	12	10	6.3	4.2	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	8.2	11	11	6.5	4.6	<0.5	検出されず
平成13年 8月20日		7.8	14	9	3.3	3.9	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.8	10	8	2.9	3.6	<0.5	検出されず
平成13年 9月25日		7.4	4	2	7.0	1.4	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.4	3	3	7.3	2.5	<0.5	検出されず
平成13年10月16日		7.3	2	1	5.9	1.0	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.2	2	1	4.6	1.2	<0.5	検出されず
平成13年11月27日		7.2	2	2	6.8	2.2	0.7	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.2	2	2	5.9	2.8	0.6	検出されず
平成13年12月18日		7.3	2	3	4.9	1.4	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.2	2	2	4.4	1.3	<0.5	検出されず
平成14年 1月23日		7.4	5	4	9.7	2.4	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.3	5	4	8.5	2.8	0.6	検出されず
平成14年 2月19日		7.0	3	3	11	1.3	0.6	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.2	5	4	9.0	2.6	<0.5	検出されず
平成14年 3月26日		8.4	6	5	13	8.8	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	8.4	9	6	13	12	0.6	検出されず
平成14年 4月23日		7.4	4	3	8.0	2.5	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7	6	7.7	2.6	<0.5	検出されず
平成14年 5月28日		7.4	3	2	5.6	1.4	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	7.3	7	5	5.7	1.8	<0.5	検出されず
平成14年 6月20日		8.2	9	12	6.9	6.1	<0.5	検出されず	-	-	-	-	-	-	-	8.0	8	10	4.2	4.9	<0.5	検出されず

注1 OILとは、ノルマルヘキサン抽出物質のことを示す。

注2 PCBにおいて、「検出されず」とは、0.0005mg/L(定量下限値)未満のことを示す。

工事着手前の環境監視結果(河川水質、最上流部)

地点		最上流側二重締切上流部									
		項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類
		単位	-	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	-	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	
平成16年1月27日		7.9	3	10	0.8	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	
平成16年2月24日		7.7	4	8.0	2.1	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.19	
平成16年3月23日		8.2	7	8.3	3.8	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.21	
平成16年4月13日		8.4	4	8.3	4.7	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.18	
平成16年5月11日		7.5	15	4.1	1.9	12	検出されず	検出されず	<0.0005	0.53	
平成16年6月8日		7.8	8	5.9	4.2	6	検出されず	検出されず	<0.0005	0.27	
平成16年7月13日		8.4	9	7.3	3.2	8	検出されず	検出されず	<0.0005	0.33	
平成16年8月17日		7.9	5	5.4	3.0	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.44	

地点		六軒家川 嬉ヶ崎橋									
		項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類
		単位	-	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	-	検出されないこと	検出されないこと	0.0005以下	1以下	
平成16年1月27日		7.6	2	9.8	0.8	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.16	
平成16年2月24日		7.7	4	4.9	1.9	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.22	
平成16年3月23日		8.3	10	4.5	5.4	8	検出されず	検出されず	<0.0005	0.69	
平成16年4月13日		8.3	4	6.5	4.3	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.19	
平成16年5月11日		7.4	14	4.5	2.7	11	検出されず	検出されず	<0.0005	0.38	
平成16年6月8日		7.8	8	4.5	2.6	6	検出されず	検出されず	<0.0005	0.34	
平成16年7月13日		8.4	8	5.2	4.3	7	検出されず	検出されず	<0.0005	0.35	
平成16年8月17日		8.1	7	4.1	3.7	8	検出されず	検出されず	<0.0005	0.35	

注1 OILとは、ノルマルヘキサン抽出物質のことを示す。

注2 「検出されず」とは、定量下限値未満(OIL:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)のことをいう。

正蓮寺川基本監視点変更に伴う事前水質調査結果(正蓮寺川水門→正蓮寺川水門下流約300m)

地点		正蓮寺川 水門下流約300m								
項目	pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類	
単位	—	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L	
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	—	検出されないこと	検出されないこと	0.0005 以下	1 以下
平成20年1月15日	8.1	3	7.6	1.0	<1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.079	
平成20年1月22日	8.2	4	7.7	1.6	1	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	
平成20年1月29日	8.1	4	7.2	2.0	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	
平成20年2月5日	7.8	3	7.8	2.6	3	検出されず	検出されず	<0.0005	0.11	
平成20年2月12日	7.8	7	9.4	3.4	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13	
平成20年2月19日	8.1	7	12	4.8	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.19	
平成20年2月26日	8.5	8	11	5.0	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.33	
平成20年3月4日	8.2	6	7.7	2.7	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.20	

注1 OILとは、ノルマルヘキサン抽出物質のことを示す。

注2 「検出されず」とは、定量下限値未満(OIL:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)のことをいう。

正蓮寺川基本監視点変更に伴う事前水質調査結果(最上流二重締切上流部 六軒家川・朝日橋)

地点		六軒家川 朝日橋								
項目		pH	SS	DO	BOD	濁度	OIL	PCB	総水銀	ダイオキシン類
単位		-	mg/L	mg/L	mg/L	度	mg/L	mg/L	mg/L	pg-TEQ/L
採取日	監視基準	6.5~8.5	50以下	5以上	5以下	-	検出されないこと	検出されないこと	0.0005 以下	1 以下
平成21年1月20日		8.0	4	9.3	0.9	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.081
平成21年1月27日		7.2	5	7.0	1.5	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13
平成21年2月3日		8.1	8	9.2	0.9	8	検出されず	検出されず	<0.0005	0.57
平成21年2月10日		7.4	5	9.3	0.8	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.13
平成21年2月17日		7.4	4	8.7	0.8	4	検出されず	検出されず	<0.0005	0.12
平成21年2月24日		7.6	4	8.6	1.0	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.089
平成21年3月3日		7.5	5	8.6	0.8	2	検出されず	検出されず	<0.0005	0.085
平成21年3月10日		7.8	6	10	1.6	5	検出されず	検出されず	<0.0005	0.57

注1 OILとはノルマルヘキサン抽出物質のことを示す。

注2 「検出されず」とは、定量下限値(OIL:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)未満のことをいう。

(環境監視結果について)

PCB、総水銀及びダイオキシン類については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。

なお、8月の正蓮寺川水門のDO、及び8月20、27日の嬉ヶ崎橋のDOについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。

その結果、以下に示すように工事による影響でないことを確認した。

DOについては、これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。

8月の工事内容は、閉鎖水域陸地化部における工事等であり、開放水域の底質を乱すような工事ではない。

環境監視結果(河川水質 平成25年8月分)

項目	単位	基本監視点						監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門			六軒家川・嬉ヶ崎橋				
		8月6日	8月20日	8月27日	8月6日	8月20日	8月27日		
水温		29.9	30.5	26.7	29.6	30.7	26.0	-	-
pH	-	7.0	7.9	7.0	7.4	8.4	7.3	6.5～8.5	
SS	mg/L	3	-	-	10	-	-	25以下	
DO	mg/L	1.6	1.8	1.7	5.0	3.7	3.9	5以上	×
BOD	mg/L	2.1	-	-	1.3	-	-	3以下	
濁度	度	4	-	-	7	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されず	-	-	検出されず	-	-	検出されないこと	
PCB	mg/L	検出されず	-	-	検出されず	-	-	検出されないこと	
総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	<0.0005	-	-	0.0005以下	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.091	-	-	0.26	-	-	1以下	

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質 0.5mg/L、PCB 0.0005mg/L)未満をいう。
 ・適合状況 〇は適合 ×は不適合 - は評価せず
 ・測定時期と発表時期について PCB他...月毎のデータを翌月末に掲載する。
 ダイオキシン類...分析期間を要するため、月毎のデータを翌々月末に掲載する。

(環境監視結果について)

PCB、総水銀については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。

なお、9月の正蓮寺川水門のDO、及び9月3、17日の嬉ヶ崎橋のDOについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。

その結果、以下に示すように工事による影響でないことを確認した。

DOについては、これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。

9月の工事内容は、閉鎖水域陸地化部における工事等であり、開放水域の底質を乱すような工事ではない。

環境監視結果(河川水質 平成25年9月分)

項目	単位	基本監視点								監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門				六軒家川・嬉ヶ崎橋					
		9月3日	9月10日	9月17日	9月24日	9月3日	9月10日	9月17日	9月24日		
水温		27.3	26.0	24.2	24.0	27.3	25.5	24.1	25.1	-	-
pH	-	7.1	7.0	6.8	7.5	7.1	7.3	6.9	7.5	6.5～8.5	
SS	mg/L	1	-	-	-	4	-	-	-	25以下	
DO	mg/L	1.4	3.3	1.7	2.7	3.8	5.2	4.5	6.1	5以上	×
BOD	mg/L	1.0	-	-	-	0.7	-	-	-	3以下	
濁度	度	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されず	-	-	-	検出されず	-	-	-	検出されないこと	
PCB	mg/L	検出されず	-	-	-	検出されず	-	-	-	検出されないこと	
総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	<0.0005	-	-	-	0.0005以下	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L		-	-	-		-	-	-	1以下	

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質 0.5mg/L、PCB 0.0005mg/L)未満をいう。

・適合状況 〇は適合 ×は不適合 - は評価せず

・測定時期と発表時期について

PCB他...月毎のデータを翌月末に掲載する。

ダイオキシン類...分析期間を要するため、月毎のデータを翌々月末に掲載する。

(環境監視結果について)

PCB及び総水銀については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。

環境監視結果(地下水 平成25年9月分)

項目		北港大橋下流		旧棧橋近傍堤内地		千鳥橋公園		監視基準	適合状況
		第1帯水層	第2帯水層	第1帯水層	第2帯水層	第1帯水層	第2帯水層		
調査年月日		9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	9月3日	-	-
PCB	mg / L	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されず	検出されないこと	
総水銀	mg / L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005以下	
ダイオキシン類	pg - TEQ / L							1以下	

注) ・ 「検出されず」とは、定量下限値(PCB 0.0005mg / L)未満をいう。

・ 適合状況 は適合 × は不適合

・ 測定時期と発表時期について

PCB他・・・月毎のデータを翌月末に掲載する。

ダイオキシン類・・・分析期間を要するため、月毎のデータを翌々月末に掲載する