

## <正蓮寺川の今後の工事の進め方について①>

(正蓮寺川水門から最上流部までの工事内容【阪神高速道路】)

### (1) 今後の工事概要

最上流部及び最下流部（北港大橋上流部）においては、河川ボックス等の整備を引き続き行う。また、最下流部（北港大橋下流部）においては、護岸工事を行う。また、河川内における横断 4 橋梁については、先行して行っている北港新橋と森巢橋の 2 橋の盛土化工事が完了次第、引き続き恩貴島橋と千鳥橋の盛土化工事を行う。

### (2) 施工時の管理

#### ・ 最下流、最上流、横断橋梁陸地化工事施工に伴う大気質日常監視について

粉じん・臭気の発生を伴うと考えられる工事実施日に臭気指数および粉じん濃度の測定を行い、工事管理をすることとする。なお、日常監視基準に適合しない場合は、工事との因果関係の有無を確認するとともに、必要な場合は措置を講じるものとする（第 15 回環境監視委員会で承認）。

なお、最下流部の浚渫工については、脱水固化・余水処理施設付近においても測定・監視を行う。（平成 25 年度第 2 回大阪府河川及び港湾の底質浄化審議会で承認）

#### ・ 最下流、最上流、横断橋梁陸地化及び基盤整備施工に伴う排水処理について

工事に伴って発生する水については事前に水質調査を実施し、放流先の基準を満足するように適切な処理を行った上で放流することとする。なお、放流にあたっては定期的に水質監視を実施するものとする（第 15 回環境監視委員会で承認）。