

万博工事における仮設浄化槽設置について

1. 仮設浄化槽について（想定）

- ・ 仮設浄化槽規模 500人槽×8基
- ・ 処理方式 膜分離活性汚泥方式
- ・ 処理水質 BOD及びCOD：10mg/L以下、T-N：10mg/L以下、T-P：1mg/L以下
- ・ 放流先 夢洲 南側

2. 浄化槽を設置する場合の環境アセスメントのスケジュールについて（想定）

年度	2021年度		2022年度										2023年度				2024年度				2025年度				2026年度							
	令和3年度		令和4年度										令和5年度				令和6年度				令和7年度				令和8年度							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ	Ⅰ	Ⅱ	Ⅲ	Ⅳ
万博 (現行)	アセス	市長意見	評価書の作成										受付・縦覧												開催 4/13 ～ 10/13							
	工事など		建設工事																						撤去							

浄化槽 設置に 係る手 続き	アセス	[Redacted]																															
	水質規制	[Redacted]																															
	工事など	[Redacted]																															

3. 浄化槽設置にかかる課題等について

上記スケジュールは、次の2点が前提。

- ・ 膜分離活性汚泥による高度処理が行われること（専門委員会の理解）。
- ・ 排水口を変更しないこと（現況調査の追加や他事業の排水との複合影響予測を要さない）。

以上