

正蓮寺川総合整備事業に係わる工事中の環境監視結果

● 試料採取時期及び分析結果報告時期について

	平成31年4月	令和元年5月	令和元年6月
試料採取	●	●	
分析・結果報告			●

● 環境監視結果について

平成31年4月、令和元年5月の環境監視結果については、DOを除き監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認しています。

監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかった項目については、環境監視計画に基づいて、工事との因果関係を確認し、工事による影響ではないことを確認しています。

正蓮寺川総合整備事業に係わる工事中の環境監視結果 平成31年4月

(環境監視結果について)

DO以外の項目については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。
 なお、正蓮寺川水門における4月のDOについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。その結果、以下に示すように工事による影響でないことを確認した。

- ① DOについては、これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。
- ② 4月は工事休止期間中である。

環境監視結果(河川水質 平成31年4月分)

項目	地点名 単位	基本監視点				監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門					
		4月2日	4月9日	4月16日	4月23日		
水温	℃	-	-	-	21.3	-	-
pH	-	-	-	-	7.3	6.5~8.5	○
SS	mg/L	-	-	-	8	25以下	○
DO	mg/L	-	-	-	4.4	5以上	×
BOD	mg/L	-	-	-	2.6	3以下	○
濁度	度	-	-	-	3	-	-
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	-	-	-	検出されず	検出されないこと	○
PCB	mg/L	-	-	-	検出されず	検出されないこと	○
総水銀	mg/L	-	-	-	<0.0005	0.0005以下	○
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	-	-	0.28	1以下	○

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)未満をいう。
 ・適合状況 「○」は適合、「×」は不適合、「-」は評価せず
 ・工事休止期間中のため、調査は月1回とした。

正蓮寺川総合整備事業に係わる工事中の環境監視結果 令和元年5月

(環境監視結果について)

DO以外の項目については、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しており、問題のないことを確認した。
 なお、正蓮寺川水門における5月のDOについては、監視基準(環境基本法に規定する環境基準)に適合しなかったことから、環境監視計画(監視の結果により講ずべき措置)に基づいて、工事との因果関係を確認した。その結果、以下に示すように工事による影響でないことを確認した。

- ① DOについては、これまでの環境監視結果においても同様の値を示す場合がみられた。
- ② 5月の工事内容は、開放水域の底質を乱すような工事ではない。

環境監視結果(河川水質 令和元年5月分)

項目	地点名 単位	基本監視点				監視基準	適合状況
		正蓮寺川水門					
		5月7日	5月14日	5月21日	5月28日		
水温	°C	19.0	22.7	21.7	24.1	—	—
pH	-	7.4	7.5	6.9	7.0	6.5~8.5	○
SS	mg/L	4	-	-	-	25以下	○
DO	mg/L	6.0	4.5	3.7	3.1	5以上	×
BOD	mg/L	2.4	-	-	-	3以下	○
濁度	度	4	-	-	-	—	—
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/L	検出されず	-	-	-	検出されないこと	○
PCB	mg/L	検出されず	-	-	-	検出されないこと	○
総水銀	mg/L	<0.0005	-	-	-	0.0005以下	○
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	0.17	-	-	-	1以下	○

注) ・「検出されず」とは、定量下限値(ノルマルヘキサン抽出物質:0.5mg/L、PCB:0.0005mg/L)未満をいう。

・適合状況 「○」は適合、「×」は不適合、「—」は評価せず