

## 分別解体等の計画等

<b>建築物の構造</b>	<input type="checkbox"/> 木造 <input type="checkbox"/> 鉄骨鉄筋コンクリート造 <input type="checkbox"/> 鉄筋コンクリート造 <input checked="" type="checkbox"/> 鉄骨造 <input type="checkbox"/> コンクリートブロック造 <input type="checkbox"/> その他( )		
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 <u>35</u> 年、棟数 <u>1</u> 棟 その他( )	
	周辺状況	周辺にある施設 <input type="checkbox"/> 住宅 <input type="checkbox"/> 商業施設 <input type="checkbox"/> 学校 <input type="checkbox"/> 病院 <input checked="" type="checkbox"/> その他(工場) 敷地境界との最短距離 約 <u>10</u> m その他( )	
建築物に関する調査の結果及び工事着手前に実施する措置の内容	建築物に関する調査の結果		工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所	作業場所 <input checked="" type="checkbox"/> 十分 <input type="checkbox"/> 不十分 その他( )	<input type="checkbox"/> 不十分のため隣地を借用する。 <input type="checkbox"/> 不十分のため先行撤去にて作業スペースを確保する。 <input type="checkbox"/> 不十分のため道路使用許可を取得する。
	搬出経路	障害物 <input type="checkbox"/> 有( ) <input checked="" type="checkbox"/> 無 前面道路の幅員 約 <u>8</u> m 通学路 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無 その他( )	<input checked="" type="checkbox"/> 通学路有のため作業中は交通誘導員配置する。 <input type="checkbox"/> 通学路有のため通学時間を避ける。
	残存物品	<input checked="" type="checkbox"/> 有( 什器 ) <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有のため工事着手前に発注者にて処分する。 <input type="checkbox"/> 家電リサイクル法に基づき適正にリサイクルを行う。 <span style="background-color: yellow;">質疑応答集: Q6-11、Q6-12参照</span>
	特定建設資材への付着物	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input type="checkbox"/> 飛散性石綿 (吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿 <input checked="" type="checkbox"/> 石綿含有仕上塗材 使用面積 <u>1000</u> m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> 石綿含有成型板等 使用面積 _____ m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 無	大気汚染防止法・安全衛生法石綿則、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出について <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 届出対象外 <span style="background-color: yellow;">質疑応答集: Q6-9、Q6-10参照</span>
	その他(特定建設資材に付着していない、解体時に発生する有害物質)	<input checked="" type="checkbox"/> ( <input type="checkbox"/> 飛散性石綿 (吹付け石綿、石綿含有断熱材、保温材等) <input checked="" type="checkbox"/> 非飛散性石綿 <input type="checkbox"/> 石綿含有仕上塗材 使用面積 _____ m <sup>2</sup> <input checked="" type="checkbox"/> 石綿含有成型板等 使用面積 <u>1300</u> m <sup>2</sup> <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 無	大気汚染防止法・安全衛生法石綿則、大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく届出について <input checked="" type="checkbox"/> 届出済 <input type="checkbox"/> 届出予定 <input type="checkbox"/> 届出対象外 <span style="background-color: yellow;">質疑応答集: Q6-9、Q6-10参照</span>
	フロン	<input checked="" type="checkbox"/> 有 (業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの) <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 有のため解体工事着手前にフロン類を回収する。 <span style="background-color: yellow;">質疑応答集: Q6-13参照</span>
工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input checked="" type="checkbox"/> 手作業 <input type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由( )
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
	⑤その他 (アスファルト舗装撤去)	その他の取り壊し <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無	<input type="checkbox"/> 手作業 <input checked="" type="checkbox"/> 手作業・機械作業の併用
工事の工程の順序		<input type="checkbox"/> 上の工程における①→②→③→④の順序 <input checked="" type="checkbox"/> その他(①→②→③→④→⑤)その他の場合の理由(舗装撤去があるため)	
<input checked="" type="checkbox"/> 内装材に木材が含まれる場合		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し <input checked="" type="checkbox"/> 可 <input type="checkbox"/> 不可 不可の場合の理由( )	
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		350 トン	
廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み
		<input checked="" type="checkbox"/> コンクリート塊	170 トン
		<input checked="" type="checkbox"/> アスファルト・コンクリート塊	40 トン
	<input checked="" type="checkbox"/> 建設発生木材	30 トン	<input checked="" type="checkbox"/> ① <input type="checkbox"/> ② <input type="checkbox"/> ③ <input type="checkbox"/> ④ <input type="checkbox"/> ⑤ <span style="background-color: yellow;">質疑応答集: Q4-10参照</span>
(注) ①建築設備・内装材等 ②屋根ふき材 ③外装材・上部構造部分 ④基礎・基礎ぐい ⑤その他			
備考			

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。