

台風21号に伴う政策企画部関連施設の被害状況

■空港関連

◇伊丹空港

被害なし

◇関西国際空港

【第1ターミナルビル】

- ・ 地下の排水作業完了。
- ・ 変電設備 6 基のうち 3 基が損傷し、2 基は復旧作業中。1 基は後日復旧作業予定。
ターミナル内一部停電箇所あり。
- ・ 9 月 7 日緊急供用から約一週間後に、国際線・国内線の部分供用を目標
《関西エアポート社計画》

【第2ターミナルビル】

- ・ 9 月 7 日緊急供用から約一週間後に、全供用を目標 《関西エアポート社計画》

【A滑走路】

- ・ 排水作業完了。
- ・ 暫定運用による発着（9月中旬目途）。本格運用は施設点検後に修復時期を確定。
《国土交通省プラン》

【B滑走路】

- ・ 9 月 7 日から運用再開。発着回数の順次拡大。《国土交通省プラン》

【国際貨物地区】

- ・ 排水作業完了。一部建物で電気、水道が使用不可。

【護岸】

- ・ 9 月 11 日に仮復旧準備、12 日着手。

【連絡橋（道路）】

- ・ 9 月 12 日から損傷した橋桁を撤去する作業に着手予定。《国土交通省発表》
- ・ 9 月 14 日に橋桁の撤去が完了することを目標。《国土交通省発表》
- ・ 損傷を受けた下り線橋梁の復旧（2 週間を目処に復旧時期を確定）。
《国土交通省プラン》

【連絡橋（鉄道）】

- ・ 道路橋の撤去作業後、速やかに鉄道橋の修復に着手。《国土交通省プラン》
- ・ 概ね 4 週間後の運転再開予定を 1 週間程度短縮し、月内にも再開できる見込み。
《国土交通省発表》

■【京都大学複合原子力科学研究所（旧：京都大学原子炉実験所）】

○ 台風による被害なし_____

■府立青少年海洋センター

○人的被害なし

○宿泊管理棟 2階にてガラス一枚が破損（破損箇所保護済、修理依頼中）

1階玄関自動扉故障（復旧済み）

宿泊室一部雨漏り（現在雨漏りなし）

トイレ前雨漏り（現在雨漏りなし）、女子トイレ天窓割れ（応急対応済）

屋上貯水槽上部カバー一部破損（応急対応済）

○集会展示棟 屋上排水溝がつまり浸水（現在浸水なし）

操舵室東側上部一部破損

○体育館 サッシ一部破損、窓枠から漏水（現在漏水なし）

○タック（動力船）一艇の係留ロープが潮位の上昇により断裂（再係留対応済み）

○施設外部 臨時駐車場の案内板変形（倒れかけ）（案内板取外し済み）

テント破れ数か所（ブルーシートにて応急対応済み）

○4回ほど停電あり（復旧済み）エレベーターが一時停止したが、現在は復旧済み

○海風館 海洋センターと海風館の連絡通路のうち一つが倒木により通行不能