

9-11 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況

(平成23年度末現在)

対策の種類		対策の内容
防音壁の設置	直型	47.1 km (上下線の合計)
	干渉型	17.0 km ( " )
	嵩上	4.5 km ( " )
バラストマットの敷設		39.3 km ( " )
弾性枕木の敷設		5.1 km ( " )
レールの重量化		59.6 km ( " )
鉄橋の防音工事		10ヶ所 (全線)
民家防音工事	80デシベル対策	1,292戸/1,295戸 (完了戸数/対象戸数)
	75デシベル対策	2,204戸/2,697戸 ( " )
民家防振工事		264戸/304戸 ( " )