

9-11 新幹線鉄道騒音・振動対策の実施状況

(平成26年度末現在)

対策の種類		対策の内容
1. 防音壁の設置	直型	30.0 km (上下線の合計)
	干渉型	15.7 km ( " )
	嵩上	4.0 km ( " )
バラストマットの敷設		42.6 km ( " )
弾性枕木の敷設		3.8 km ( " )
レールの重量化		59.4 km ( " )
鉄橋の防音工事		10ヶ所 (全線)