

小規模浄化槽（50人槽以下）施工状況報告書

建築主若しくは建築副主事
 保 健 所 長 様
 移 譲 市 長
 指 定 確 認 検 査 機 関

浄化槽工事業者 大阪府知事（登・届一）第 号

大環水指協 第 号

商号及び代表者氏名

浄化槽設備士 免状番号 第 号

大環水指協（ ）第 号

氏 名

大阪府浄化槽事務処理要領第 4 の規定により施工状況を報告します。

建 築 主		人槽・計画汚水量	人 m ³ /日
設 置 場 所		槽 の 構 造	1. FRP製 2. その他
		告 示 区 分	
建築確認番号	年 月 日 第 号	製 造 会 社 名	
工 事 完 了 日		型 式 認 定 番 号	
		型 式 適 合 認 定 番 号	


報 告 項 目	細 目	状 況	備 考
設 置 場 所	設置場所及び地盤高等は設計通りか	良・否	
	維持管理及び清掃に支障はないか	良・否	
	衛生上支障ないか	良・否	
流 入 設 備	雨水が混入していないか	良・否	
	配管の材質、勾配及び会所はよいか	良・否	
基 礎 工 事 等	栗石敷厚 (cm)	良・否	
	配筋（鉄筋径 mm）（ピッチ cm）		
	基礎底版コンクリート厚 (cm)		
	槽の基礎への固定 基礎の施工はよいか		
本 体 全 体	型式、メーカー名、人槽の表示があるか	良・否	
	水平に据え付けられているか	良・否	
	亀裂、破損はないか	良・否	
	槽本体に満水して 24 時間以上漏水しないか	良・否	
	嵩上のある場合、維持管理に支障はないか	良・否	

工事写真貼付用紙

<p>(イ) 設置場所 設置予定場所に白線引きの上、全景を撮影のこと。</p>	<p>(ロ) 掘削 矢板施工及び素掘り状態を撮影のこと。 なお、矢板の材質及び素掘りの安息角度が確認できるものとする。</p>
<p>(ハ) 栗石 栗石の厚さ及び目つぶしの状態が確認できるように箱尺等を用いて撮影すること。</p>	<p>(ニ) コンクリート工事 (底版、支柱又は壁及び頂版) コンクリート打設後の状況を撮影すること。またコンクリート厚さの確認ができるように箱尺等を用いること。</p>
<p>(ホ) 配筋 鉄筋径、配筋間隔が確認できるよう箱尺等を用いて撮影すること。 ただし、家庭用（10人槽程度）の小規模合併処理浄化槽で配筋を必要としないものは省略できる。</p>	<p>(ヘ) その他 ①工事写真は、カラー仕上げ、サービスサイズ以上とすること。 ②全ての写真に建築主、人槽、年月日、撮影場所等を記した黒板を入れること。 ③浄化槽法第30条による標識についても併せて撮影すること。</p>

添付工事写真例

浄化槽設置場所【地縄張り】



浄化槽設置工が正面を向いて、標識板・黒板を構えていること。
 施工位置並びに全景が把握できること。
 写真は全て一定方向から写すこと。

掘削工事【根切り工事】



深さ、幅、長さ等が確認できるもの

※掘削工事終了後必ず、地盤等の崩壊防止に注意して山留る工点等の安全確保を確めてください。

基礎工事【割栗地業工事】




厚さ100mm以上で砂利による目潰しを施しランマー等で十分締め固めること。
 スケールをあて、厚さが確認できること。

基礎工事【捨てコンクリート工事】




厚さは50mm以上とすること。
 スケールをあて、厚さが確認できること。

基礎工事【配筋・型枠等工事】




ピッチがわかるようスケールをあてること。
 (基本的にはD10-200φシングル)
 ただし、地耐力があって、配筋等を必要としないものは省略してもよい。

据え付け工事【本体水平状況等】



水張り状況・水平を確認できるもの。
 水準器にて水平が確認できること。

埋戻し工事



【下4分 奥き器】



【上4分 奥き器】




【下4分 奥き器】



【上4分 奥き器】

埋戻しに用いる土砂・突き止め用の器具・水張り状況が確認できるもの。

完了工事【コンクリート打設工事】



浄化槽設備士が正面を向いて、標識板・黒板を挟んでいること。
 上卸スラブ全体が写っていること。
 上卸に荷重物が乗る場合や、支柱レスの浄化槽については、その仕様に従って上卸スラブを打設すること。