別表1《工場記入事例》

黄色のセルはエラーセルです。
黄色がすべて無くなるまで入力してください。

（A4）
建築物に係る解体工事

分別解体等の計画等

建築物の構造		☐ 木造 ☐ 鉄骨鉄筋コンクリート造 ☐ 鉄筋コンクリート造 ☑ 鉄骨造 ☐ コンクリートブロック造 ☐ その他（　　）
建築物に関する調査の結果	建築物の状況	築年数 35 年　棟数 1 棟 その他（　　）
	周辺状況	周辺にある施設 ☑ 住宅 ☐ 商業施設 ☐ 学校 ☐ 病院 ☑ その他 （工場） 敷地境界との最短距離 約 10 m その他（　　）

建築物に関する調査の結果及び工事着前に実施する措置の内容			建築物に関する調査の結果	工事着手前に実施する措置の内容
	作業場所		作業場所 ☑ 十分 ☐ 不十分 その他（　　）	□隣地を借用する。 □先行撤去にて作業スペースを確保する。 □道路使用許可を取得する。
	搬出経路		障害物 ☐ 有 ☑ 無 前面道路の幅員 約 8 m 通学路 ☑ 有 ☐ 無 その他（　　）	■作業中は交通誘導員を配置する。 □通学時間を避けて作業する。
	残存物品		☑ 有（什器） ☐ 無	■工事着手前に発注者にて処分する。 ■家電リサイクル法に基づき適正にリサイクルを行う 質疑応答集：Q6-11、Q6-12参照
	特定建設資材への付着物		☐ 有（　　） ☑ 無	質疑応答集：Q6-9、Q6-10参照
	他法令関係	石綿（大気汚染防止法・安全衛生法石綿則）	☑ 有 特定建設資材への付着（☑ 有 ☐ 無） ☐ 無	■適正処理の実施 ■石綿事前調査結果報告済 ■近隣対策及び諸官庁届出済 質疑応答集：Q6-9、Q6-10参照
		フロン（フロン排出抑制法）	☑ 有（業務用のエアコン・冷凍冷蔵機器のうちフロン類が使われているもの） ☐ 無	解体工事着手前にフロン類を回収する。 質疑応答集：Q6-13参照
	その他 -			※有害物質がある場合は具体的に記入

工程ごとの作業内容及び解体方法	工程	作業内容	分別解体等の方法
	①建築設備・内装材等	建築設備・内装材等の取り外し ☑ 有 ☐ 無	☑ 手作業 ☐ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由
	②屋根ふき材	屋根ふき材の取り外し ☑ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用 併用の場合の理由　（折板のため）
	③外装材・上部構造部分	外装材・上部構造部分の取り壊し ☑ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用
	④基礎・基礎ぐい	基礎・基礎ぐいの取り壊し ☑ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用
	⑤その他 （アスファルト舗装撤去）	その他の取り壊し ☑ 有 ☐ 無	☐ 手作業 ☑ 手作業・機械作業の併用

工事の工程の順序		☑ 上の工程における①→②→③→④→⑤　の順序 ☐ その他 その他の場合の理由（　　）
☐ 内装材に木材が含まれる場合 **内装材に木材を含まない場合はチェックしないでください**		①の工程における木材の分別に支障となる建設資材の事前の取り外し ☐ 可 ☐ 不可 不可の場合の理由　（　　）
建築物に用いられた建設資材の量の見込み		350　トン

廃棄物発生見込量	特定建設資材廃棄物の種類ごとの量の見込み及びその発生が見込まれる建築物の部分	種類	量の見込み	発生が見込まれる部分（注）
	質疑応答集：Q4-10参照	■ コンクリート塊	170　トン	☐ ① ☐ ② ☑ ③ ☑ ④ ☐ ⑤
		■ ｱｽﾌｧﾙﾄ・ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	40　トン	☐ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☑ ⑤
		■ 建設発生木材	30　トン	☑ ① ☐ ② ☐ ③ ☐ ④ ☐ ⑤
	（注）①建築設備・内装材等　②屋根ふき材　③外装材・上部構造部分　④基礎・基礎ぐい　⑤その他			

備考

□欄には、該当箇所に「レ」を付すこと。