個別施設計画　駅舎

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	駅舎補修費用	修繕内容（R7年度以降）
駅舎	大阪空港駅	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	C	Ⅰ	2024	2029	◈ ◇				☆					☆	110,000	EV更新(R7:1基)、ES更新(R15:3基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	蛍池駅	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	S	Ⅰ	2024	2029					☆	◇	△ ◇	◘		☆	151,000	ES更新(R12:2基,R13:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	柴原阪大前駅	大阪モノレール線	柴原阪大前駅	1991	池田	C	Ⅰ	2024	2029	◇			◇	☆ ◇	△	◘			☆	116,300	ES更新(R7:2基,R10:1基,R11:1基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	少路駅	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	C	Ⅰ	2022	2026		☆		◇			☆			△	116,300	ES更新(R10:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	千里中央駅	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	A2	Ⅱ	2022	2026		☆			◇		☆		△	◘	109,200	ES更新(R11:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	山田駅	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	C	Ⅰ	2022	2026		☆			△	◘	☆	◇			130,600	ES更新(R14:1基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	万博記念公園駅	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆	△	◘			☆			161,200	外壁と屋根の改修等
駅舎	宇野辺駅	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	C	Ⅰ	2022	2026		☆	△	◘			☆				120,400	外壁と屋根の改修等
駅舎	南茨木駅	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	A2	Ⅱ	2022	2026		☆					☆	△	◘		146,900	
駅舎	沢良宜駅	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆ ◈					☆			125,500	
駅舎	摂津駅	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆	◇	◈ ◇		◇	☆ ◇			125,500	EV更新(R10:1基,R11:1基)、ES更新(R13:1基,R14:1基)
駅舎	南摂津駅	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	A2	Ⅱ	2023	2027			☆			◇	◈ ◇	☆		◇	154,000	EV更新(R12:1基,R13:1基)、ES更新(R16:2基)
駅舎	大日駅	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	◇	◇			☆				◇	134,700	EV更新(R16:1基)、ES更新(R8:1基,R9:2基)
駅舎	門真市駅	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	C	Ⅰ	2025	2030	☆	△	◘			☆					132,600	
駅舎	公園東口駅	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	A2	Ⅱ	2023	2028		◇	◇	☆					☆		108,200	EV更新(R8:1基,R9:1基)
駅舎	阪大病院前駅	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	C	Ⅰ	2023	2028				☆				◇	☆ ◈ ◇		110,200	EV更新(R14:1基,R15:1基)
駅舎	豊川駅	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		74,500	
駅舎	彩都西駅	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		47,000	