個別施設計画　分岐橋

☆：定期点検　△：補修設計　✪：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルール判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)(単位：千円)	修繕内容（R7年度以降）
分岐橋	B-17	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	大阪空港分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋（3径間）	89.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ◇		◇	◇		☆				218,093	分岐器更新(R8:空港51イ,R9:空港51ロ・イ,R10:空港52ロ)
分岐橋	B-139	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	柴原分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	44.0	C	Ⅰ	2024	2029					☆				☆		107,217	
分岐橋	B-307	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	81.0	C	Ⅰ	2024	2029					☆				☆		197,385	
分岐橋	B-451	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	万博西分岐橋	分岐橋	分岐橋	43.948	C	Ⅰ	2021	2026	◇	☆					☆				106,978	分岐器更新(R7:万博55イ※入出庫)
分岐橋	B-468	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	万博東分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	50.95	B	Ⅰ	2021	2026		☆					☆		◇	◇	124,283	分岐器更新(R15:万博53,R16:万博54ロ・イ)
分岐橋	B-471	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1984	茨木	ラーメン橋	分岐橋	ラーメン橋	27.7	B	Ⅰ	2021	2026		☆					☆	◇	◇		67,494	分岐器更新(R14:万博56,R15:万博57)
分岐橋	B-614	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	南茨木分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	95.0	C	Ⅰ	2021	2026	◇	☆ ◇					☆				231,500	分岐器更新(R7:南茨木52イ,R8:南茨木52ロ)
分岐橋	B-901	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	59.5	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	◇	◇			☆			144,991	分岐器更新(R10:門真51,R11:門真52・53)
分岐橋	NB-93	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	72.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆		◇	◇		☆	176,660	分岐器更新(R13:病院前51,R14:病院前52)