個別施設計画　RC支柱

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◆：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	モルル判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P1	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P2	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P3	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P4	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P5	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P6	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P7	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P8	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.1	C	I	2021	2026		☆					☆				6,655	
RC支柱	P25	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.2	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				6,706	断面修復等
RC支柱	P26	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.2	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				6,706	断面修復等
RC支柱	P27	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				6,807	断面修復等
RC支柱	P28	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.6	C	I	2021	2026		☆					☆				6,909	
RC支柱	P29	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	14.1	C	I	2021	2026		☆					☆				7,163	
RC支柱	P30	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1990	池田	RC	RC T型支柱	15.633	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				7,925	断面修復等
RC支柱	P31	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	16.5	C	I	2021	2026		☆					☆				8,382	
RC支柱	P32	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	15.3	C	I	2021	2026		☆					☆				7,772	
RC支柱	P33	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	14.3	C	I	2021	2026		☆					☆				7,264	
RC支柱	P34	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	15.9	C	I	2021	2026		☆					☆				8,077	
RC支柱	P35	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	18.1	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				9,195	断面修復等
RC支柱	P36	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	18.7	C	I	2021	2026		☆					☆				9,500	
RC支柱	P37	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	19.1	C	I	2021	2026		☆					☆				9,703	
RC支柱	P38	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	18.4	A2	Ⅱ	2021	2026		☆				○	☆				9,347	断面修復等
RC支柱	P42	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	17.5	C	I	2021	2026		☆					☆				8,890	
RC支柱	P43	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	17.8	C	I	2021	2026		☆					☆				9,042	
RC支柱	P44	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.9	C	I	2021	2026		☆					☆				8,585	
RC支柱	P45	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	15.3	C	I	2021	2026		☆					☆				7,772	
RC支柱	P46	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	RC	RC T型支柱	14.2	C	I	2021	2026		☆					☆				7,214	
RC支柱	P47	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	RC	RC T型支柱	13.8	C	I	2024	2029					☆					☆	7,010	
RC支柱	P48	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	RC	RC T型支柱	12.7	C	I	2024	2029					☆					☆	6,452	
RC支柱	P49	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	RC	RC T型支柱	12.5	C	I	2024	2029					☆					☆	6,350	
RC支柱	P58	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	12.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,147	
RC支柱	P60	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,858	
RC支柱	P62	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	15.4	C	I	2024	2029					☆					☆	7,823	
RC支柱	P64	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	16.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆	○				☆	8,585	断面修復等
RC支柱	P65	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	17.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,093	
RC支柱	P66	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC逆L型支柱	15	C	I	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P67	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	16.4	C	I	2024	2029					☆					☆	8,331	
RC支柱	P70	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,280	
RC支柱	P71	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,433	
RC支柱	P72	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.6	C	I	2024	2029					☆					☆	8,433	
RC支柱	P73	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,382	
RC支柱	P74	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	16.4	C	I	2024	2029					☆					☆	8,331	
RC支柱	P83	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,722	
RC支柱	P84	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15	C	I	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P85	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P86	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15	C	I	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P87	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,772	
RC支柱	P88	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	15.6	C	I	2024	2029					☆					☆	7,925	補修工事済
RC支柱	P89	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	16	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,128	
RC支柱	P90	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	16.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,382	
RC支柱	P91	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	17.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,687	補修工事済
RC支柱	P92	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	17.8	C	I	2024	2029					☆					☆	9,042	補修工事済
RC支柱	P93	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	RC	RC T型支柱	18.2	C	I	2024	2029					☆					☆	9,246	補修工事済
RC支柱	P97	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	RC	RC T型支柱	15	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P98	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	15.4	S	I	2024	2029					☆					☆	7,823	
RC支柱	P99	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	15	S	I	2024	2029					☆					☆	7,620	
RC支柱	P100	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	7,518	断面修復等
RC支柱	P101	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	14.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,417	
RC支柱	P102	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	14.4	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	7,315	断面修復等
RC支柱	P103	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	14.4	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	7,315	断面修復等
RC支柱	P104	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	14.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,315	
RC支柱	P106	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,518	
RC支柱	P107	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	15.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,722	
RC支柱	P108	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	RC	RC T型支柱	15.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,925	
RC支柱	P109	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	RC	RC T型支柱	15.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,077	
RC支柱	P111	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.6	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	8,433	断面修復等
RC支柱	P112	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,585	
RC支柱	P113	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.1	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	8,179	断面修復等
RC支柱	P114	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	16.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,331	補修工事済
RC支柱	P115	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	17.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,992	補修工事済
RC支柱	P116	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	17.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,890	補修工事済
RC支柱	P117	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,585	補修工事済
RC支柱	P118	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,433	補修工事済

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
													☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇		
RC支柱	P119	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,807	補修工事済
RC支柱	P125	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	11.9	S	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,045	
RC支柱	P128	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	13	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,604	
RC支柱	P129	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	13	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,604	
RC支柱	P130	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	15.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,722	
RC支柱	P131	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	15.9	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	8,077	断面修復等
RC支柱	P132	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	16.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,433	
RC支柱	P133	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	17.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,738	
RC支柱	P134	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	15.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,874	
RC支柱	P135	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	16.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,382	
RC支柱	P136	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	16.7	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,484	
RC支柱	P137	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	16.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,230	
RC支柱	P138	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	16	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,128	
RC支柱	P142	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	11.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,893	
RC支柱	P143	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,944	断面修復等
RC支柱	P144	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	11.4	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,791	断面修復等
RC支柱	P145	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,842	断面修復等
RC支柱	P198	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	10.9	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	5,537	R7年度確定、剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P199	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	12.6	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	6,401	R7年度確定、剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P200	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	6,807	R7年度確定、剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P204	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC逆L型支柱	13.8	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	7,010	R7年度確定、剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P205	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	14.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,214	
RC支柱	P206	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	12.9	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,553	
RC支柱	P207	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	RC	RC T型支柱	11.9	A1	Ⅲ	2024	2029		○			☆					☆	6,045	断面修復等
RC支柱	P208	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	12.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,147	補修工事済
RC支柱	P209	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	15.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,823	補修工事済
RC支柱	P210	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	15.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,925	補修工事済
RC支柱	P211	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	15.66	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,976	補修工事済
RC支柱	P214	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	17.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,788	補修工事済
RC支柱	P215	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	17.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,788	補修工事済
RC支柱	P216	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	17.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,839	補修工事済
RC支柱	P217	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	17.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,839	補修工事済
RC支柱	P218	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	16.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,230	補修工事済
RC支柱	P227	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,826	補修工事済
RC支柱	P228	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,588	補修工事済
RC支柱	P229	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,690	補修工事済
RC支柱	P230	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.4	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,791	補修工事済
RC支柱	P231	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	10.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,182	補修工事済
RC支柱	P232	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	10.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,182	補修工事済
RC支柱	P233	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	10.8	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,486	補修工事済
RC支柱	P234	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,588	補修工事済
RC支柱	P235	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,690	補修工事済
RC支柱	P236	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.4	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,791	補修工事済
RC支柱	P237	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,994	補修工事済
RC支柱	P238	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,248	補修工事済
RC支柱	P239	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,248	補修工事済
RC支柱	P240	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,553	補修工事済
RC支柱	P241	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,553	補修工事済
RC支柱	P242	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,807	補修工事済
RC支柱	P243	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,807	補修工事済
RC支柱	P244	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,452	補修工事済
RC支柱	P245	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	13.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,756	補修工事済
RC支柱	P246	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,518	補修工事済
RC支柱	P247	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	14.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,468	補修工事済
RC支柱	P248	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	16	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					8,128	補修工事済
RC支柱	P249	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	16.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	○				☆					8,230	断面修復等
RC支柱	P250	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	16	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	○				☆					8,128	断面修復等
RC支柱	P251	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	15	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	○				☆					7,620	断面修復等
RC支柱	P252	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	14	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	○				☆					7,112	断面修復等
RC支柱	P253	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,452	補修工事済
RC支柱	P254	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	13.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,807	補修工事済
RC支柱	P255	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.8	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,502	補修工事済
RC支柱	P256	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	12.2	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,198	補修工事済
RC支柱	P257	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	11.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,842	補修工事済
RC支柱	P258	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	10.8	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,486	補修工事済
RC支柱	P259	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	10.7	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,436	補修工事済
RC支柱	P260	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.4	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,775	補修工事済
RC支柱	P261	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,623	補修工事済
RC支柱	P262	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,470	補修工事済
RC支柱	P263	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,318	補修工事済
RC支柱	P264	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P265	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,369	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P266	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,369	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P267	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,369	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P268	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,470	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P269	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.1	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,623	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P270	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,674	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P271	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,724	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P272	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,775	剥落防止塗装・ひび割れ注入等

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P273	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,877	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P274	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,877	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P275	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,928	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P276	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	9.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,928	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P277	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC逆L型支柱	8.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,420	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P281	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	11.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					5,994	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P282	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	14.1	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					7,163	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P283	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	14.1	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					7,163	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P284	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	14.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆ ◎					☆					7,468	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P285	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	RC	RC T型支柱	15.4	S	Ⅰ	2025	2030	☆ ◎					☆					7,823	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P301	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	RC	RC T型支柱	18	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					9,144	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P302	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	RC	RC T型支柱	20.512	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					10,414	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P317	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	RC	RC T型支柱	15.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					8,026	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P321	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,858	補修工事済
RC支柱	P322	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	RC	RC T型支柱	13	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,604	補修工事済
RC支柱	P323	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,858	補修工事済
RC支柱	P325	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	11.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					5,690	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P332	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC逆L型支柱	9.1	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◎					☆					4,623	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P333	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,334	
RC支柱	P334	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,842	
RC支柱	P335	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	12	A2	Ⅱ	2025	2030	☆		○			☆					6,096	断面修復等
RC支柱	P336	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P337	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P338	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P339	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	11.209	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,690	
RC支柱	P340	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	11.183	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,690	
RC支柱	P341	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P342	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P343	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P344	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	RC	RC逆L型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				6,858	
RC支柱	P350	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.4	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,775	断面修復等
RC支柱	P351	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P352	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P353	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P354	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,826	
RC支柱	P355	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,826	
RC支柱	P356	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,826	
RC支柱	P357	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P358	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P359	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				5,080	
RC支柱	P360	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1981	茨木	RC	RC逆L型支柱	7.9	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,013	
RC支柱	P361	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1981	茨木	RC	RC逆L型支柱	8	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				4,064	断面修復等
RC支柱	P362	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P363	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P364	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P365	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P366	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P367	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P368	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P369	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ○					☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P370	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P371	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P372	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,080	断面修復等
RC支柱	P373	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,334	断面修復等
RC支柱	P374	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,334	断面修復等
RC支柱	P375	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,334	断面修復等
RC支柱	P376	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	11	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				5,588	断面修復等
RC支柱	P382	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC逆L型支柱	14	A2	Ⅱ	2021	2026		☆	○				☆				7,112	断面修復等
RC支柱	P383	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				5,334	
RC支柱	P384	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				5,334	
RC支柱	P394	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	17.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,890	
RC支柱	P395	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	17.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,890	
RC支柱	P396	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	17	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,636	
RC支柱	P397	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	16.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,382	
RC支柱	P398	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	16	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,128	
RC支柱	P399	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	15	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				7,620	
RC支柱	P400	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	14.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				7,366	
RC支柱	P401	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,858	
RC支柱	P402	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	12.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,350	
RC支柱	P403	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,096	
RC支柱	P410	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,604	
RC支柱	P411	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,858	
RC支柱	P412	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				6,858	断面修復等
RC支柱	P413	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				6,858	断面修復等
RC支柱	P414	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				6,858	断面修復等
RC支柱	P415	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,604	
RC支柱	P416	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	12	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				6,096	断面修復等
RC支柱	P417	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				5,842	断面修復等
RC支柱	P418	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				5,588	断面修復等

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P419	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				5,842	断面修復等
RC支柱	P420	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				5,588	断面修復等
RC支柱	P421	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				4,826	断面修復等
RC支柱	P422	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				4,572	断面修復等
RC支柱	P423	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC逆L型支柱	9	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				4,572	断面修復等
RC支柱	P425	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,810	
RC支柱	P426	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,810	
RC支柱	P427	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	7	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				3,556	断面修復等
RC支柱	P428	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				3,810	断面修復等
RC支柱	P429	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,810	
RC支柱	P430	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				3,810	断面修復等
RC支柱	P431	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆			○		☆				3,810	断面修復等
RC支柱	P432	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC逆L型支柱	8	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,064	
RC支柱	P434	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,318	
RC支柱	P435	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,318	
RC支柱	P436	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	7.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,810	
RC支柱	P437	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	6.5	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,302	
RC支柱	P438	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	6	S	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				3,048	
RC支柱	P439	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				2,540	
RC支柱	P440	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	3	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				1,524	
RC支柱	P441	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	2	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				1,016	
RC支柱	P442	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	2	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				1,016	
RC支柱	P443	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	2	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					1,016	
RC支柱	P444	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					1,016	
RC支柱	P445	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	14.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,163	
RC支柱	P446	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.56	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					813	
RC支柱	P447	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.56	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					813	
RC支柱	P448	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.56	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					813	
RC支柱	P449	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.46	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P450	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1983	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					1,016	
RC支柱	P451	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P452	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P453	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P454	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P455	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P456	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P457	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P458	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P459	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	ﾊﾟｲﾙﾍﾞﾝﾄ	1.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					762	
RC支柱	P460-U	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	3.6	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					1,829	
RC支柱	P471	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,740	
RC支柱	P472	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					5,842	断面修復等
RC支柱	P473	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,944	
RC支柱	P474	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					5,994	断面修復等
RC支柱	P475	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	12.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,198	
RC支柱	P476	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	12.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					6,350	断面修復等
RC支柱	P477	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,604	
RC支柱	P478	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,096	
RC支柱	P479	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	11.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,842	
RC支柱	P480	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,064	
RC支柱	P481	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,556	
RC支柱	P482	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	6.5	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,302	
RC支柱	P483	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,048	
RC支柱	P484	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					2,540	
RC支柱	P485	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	5	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					2,540	
RC支柱	P486	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1983	茨木	RC	RC T型支柱	5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					2,540	
RC支柱	P487	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,048	
RC支柱	P488	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,048	
RC支柱	P489	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	7	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,556	
RC支柱	P490	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	8	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,064	
RC支柱	P491	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P492	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	10	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P493	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	15	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,620	
RC支柱	P494	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,772	
RC支柱	P496	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	12.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,350	
RC支柱	P497	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,334	
RC支柱	P498	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P499	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P500	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	8.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,216	
RC支柱	P501	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1984	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P502	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					7,620	断面修復等
RC支柱	P504	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.5	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,874	
RC支柱	P505	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					7,874	断面修復等
RC支柱	P506	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,874	
RC支柱	P507	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					7,874	断面修復等
RC支柱	P508	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,874	
RC支柱	P509	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					7,874	断面修復等
RC支柱	P510	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	S	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,874	
RC支柱	P511	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	16	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,128	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P512	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	16	S	I	2025	2030	☆					☆					8,128	
RC支柱	P513	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	16	C	I	2025	2030	☆					☆					8,128	
RC支柱	P514	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15	S	I	2025	2030	☆					☆					7,620	
RC支柱	P517	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	15	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					7,620	断面修復等
RC支柱	P518	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15	C	I	2025	2030	☆					☆					7,620	
RC支柱	P519	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	14	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,112	
RC支柱	P520	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.2	C	I	2025	2030	☆					☆					4,674	
RC支柱	P521	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	7.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					3,912	断面修復等
RC支柱	P522	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					4,572	断面修復等
RC支柱	P523	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	S	I	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P524	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	S	I	2025	2030	☆					☆					5,588	
RC支柱	P525	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	12	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					6,096	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P526	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					6,604	断面修復等
RC支柱	P527	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13	A2	Ⅱ	2025	2030	☆				○	☆					6,604	断面修復等
RC支柱	P528	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					5,893	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P529	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,436	断面修復等
RC支柱	P530	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,588	断面修復等
RC支柱	P532	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,080	断面修復等
RC支柱	P533	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,080	断面修復等
RC支柱	P534	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,080	断面修復等
RC支柱	P535	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,826	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P536	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,572	断面修復等
RC支柱	P537	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P538	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P541	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P542	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P547	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,572	断面修復等
RC支柱	P548	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,572	断面修復等
RC支柱	P549	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	9	C	I	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P550	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,318	断面修復等
RC支柱	P551	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,318	
RC支柱	P552	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,318	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P553	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,064	断面修復等
RC支柱	P554	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,064	
RC支柱	P555	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					4,064	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P562	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11.5	C	I	2025	2030	☆					☆					5,842	
RC支柱	P563	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆	○				☆	5,182	断面修復等
RC支柱	P570	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	12.5	C	I	2023	2028				☆					☆		6,350	
RC支柱	P571	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11.9	C	I	2023	2028				☆					☆		6,045	
RC支柱	P572	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.8	C	I	2023	2028				☆					☆		5,486	
RC支柱	P573	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2023	2028				☆					☆		6,096	
RC支柱	P574	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2023	2028				☆					☆		6,096	
RC支柱	P575	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11.7	C	I	2023	2028				☆					☆		5,944	
RC支柱	P576	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.3	C	I	2025	2030	☆					☆					5,232	
RC支柱	P577	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	C	I	2023	2028				☆					☆		5,029	
RC支柱	P578	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	C	I	2025	2030	☆					☆					5,588	
RC支柱	P579	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	I	2023	2028				☆					☆		5,334	
RC支柱	P580	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	C	I	2025	2030	☆					☆					5,588	
RC支柱	P581	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	C	I	2025	2030	☆					☆					5,588	
RC支柱	P582	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	17	C	I	2025	2030	☆					☆					8,636	
RC支柱	P583	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	16	C	I	2025	2030	☆					☆					8,128	
RC支柱	P584	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	C	I	2023	2028				☆					☆		7,874	
RC支柱	P585	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	16	C	I	2023	2028				☆					☆		8,128	
RC支柱	P586	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	16	C	I	2023	2028				☆					☆		8,128	
RC支柱	P587	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.5	C	I	2023	2028				☆					☆		7,874	
RC支柱	P588	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,826	断面修復等
RC支柱	P589	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,572	断面修復等
RC支柱	P590	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P591	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,318	
RC支柱	P592	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	C	I	2023	2028				☆					☆		4,064	
RC支柱	P593	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	C	I	2023	2028				☆					☆		4,064	
RC支柱	P594	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	C	I	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P595	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	C	I	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P596	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	C	I	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P597	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P598	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10	C	I	2025	2030	☆					☆					5,080	
RC支柱	P599	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,064	断面修復等
RC支柱	P600	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,318	
RC支柱	P601	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	C	I	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P602	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9	C	I	2025	2030	☆					☆					4,572	
RC支柱	P603	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P604	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P605	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P606	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					4,826	
RC支柱	P607	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	8.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					4,369	断面修復等
RC支柱	P608	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	5.7	C	I	2025	2030	☆					☆					2,896	
RC支柱	P609	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					5,334	断面修復等
RC支柱	P610	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					5,588	
RC支柱	P611	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					6,096	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P612	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	I	2025	2030	☆					☆					6,604	
RC支柱	P613	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆ ○					6,858	断面修復等
RC支柱	P614	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.3	C	I	2025	2030	☆					☆					5,232	
RC支柱	P615	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					5,334	
RC支柱	P616	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					5,334	
RC支柱	P617	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	11.2	C	I	2025	2030	☆					☆					5,690	
RC支柱	P618	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	14.3	C	I	2025	2030	☆					☆					7,264	
RC支柱	P625	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	13.3	C	I	2025	2030	☆					☆					6,756	
RC支柱	P626	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1988	茨木	RC	RC T型支柱	-	A2	Ⅱ	2025	2030	☆			○		☆					5,334	断面修復等
RC支柱	P635	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					7,366	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P636	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆ ◘					☆					7,366	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P637	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	C	I	2025	2030	☆			○		☆					7,366	断面修復等
RC支柱	P638	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	S	I	2025	2030	☆			○		☆					7,366	断面修復等
RC支柱	P639	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	C	I	2025	2030	☆ ◘					☆					7,366	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P640	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	S	I	2025	2030	☆			○		☆					7,366	断面修復等
RC支柱	P641	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	C	I	2025	2030	☆			○		☆					7,366	断面修復等
RC支柱	P642	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.5	C	I	2025	2030	☆					☆					7,366	
RC支柱	P647	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	13.2	C	I	2024	2029					☆					☆	6,706	
RC支柱	P648	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.7	C	I	2024	2029					☆					☆	7,468	
RC支柱	P649	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.7	C	I	2024	2029					☆					☆	7,468	
RC支柱	P650	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.7	C	I	2024	2029					☆					☆	7,468	
RC支柱	P651	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.9	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	7,569	断面修復等
RC支柱	P652	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.2	C	I	2024	2029					☆					☆	7,722	
RC支柱	P653	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.5	C	I	2024	2029					☆					☆	7,874	
RC支柱	P654	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	16	C	I	2024	2029					☆					☆	8,128	
RC支柱	P65S-1	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	16.6	C	I	2024	2029					☆					☆	8,433	
RC支柱	P65S-2	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	17	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	8,636	断面修復等
RC支柱	P656	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	17.4	C	I	2024	2029					☆					☆	8,839	
RC支柱	P657	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	RC	RC逆L型支柱	17.8	C	I	2024	2029					☆					☆	9,042	
RC支柱	P658	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	RC	RC逆L型支柱	18.4	C	I	2024	2029					☆					☆	9,347	
RC支柱	P659	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	RC	RC逆L型支柱	17.7	C	I	2024	2029					☆					☆	8,992	
RC支柱	P678	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	11.3	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,740	断面修復等
RC支柱	P679	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	10.6	C	I	2024	2029					☆					☆	5,385	
RC支柱	P680	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	10.1	C	I	2024	2029					☆					☆	5,131	
RC支柱	P681	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	9.8	C	I	2024	2029					☆					☆	4,978	
RC支柱	P682	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	9.7	C	I	2024	2029					☆					☆	4,928	
RC支柱	P683	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	4,826	断面修復等
RC支柱	P684	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	8.3	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	4,216	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P727	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	13	C	I	2024	2029					☆					☆	6,604	
RC支柱	P728	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	15.5	C	I	2024	2029					☆					☆	7,874	
RC支柱	P729	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	11.5	C	I	2024	2029					☆					☆	5,842	
RC支柱	P730	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	11.6	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,893	断面修復等
RC支柱	P731	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	11.3	C	I	2024	2029					☆					☆	5,740	
RC支柱	P732	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2024	2029					☆					☆	6,096	
RC支柱	P733	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,944	断面修復等
RC支柱	P734	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	10.1	C	I	2024	2029					☆					☆	5,131	
RC支柱	P736	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.2	C	I	2024	2029					☆					☆	4,674	
RC支柱	P737	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.1	C	I	2024	2029					☆					☆	4,623	
RC支柱	P738	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	I	2024	2029					☆					☆	5,334	
RC支柱	P739	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	10.6	A2	Ⅱ	2024	2029	◘				☆					☆	5,385	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	P740	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	10.6	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,385	断面修復等
RC支柱	P741	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	10.7	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,436	断面修復等
RC支柱	P742	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	RC T型支柱	7.3	C	I	2024	2029					☆					☆	3,708	
RC支柱	P743	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.2	C	I	2024	2029					☆					☆	4,674	
RC支柱	P744	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	RC T型支柱	9.4	C	I	2024	2029					☆					☆	4,775	
RC支柱	P745	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	RC T型支柱	10.8	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,486	断面修復等
RC支柱	P746	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	RC T型支柱	11	C	I	2024	2029					☆					☆	5,588	
RC支柱	P747	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	RC T型支柱	11.2	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	5,690	断面修復等
RC支柱	P748	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	小判型	10.3	C	I	2024	2029					☆					☆	5,232	
RC支柱	P749	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	RC	小判型	14	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	7,112	断面修復等
RC支柱	P750	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	14.3	C	I	2024	2029					☆					☆	7,264	
RC支柱	P751	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	12.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,452	
RC支柱	P752	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	RC	小判型	14	C	I	2024	2029					☆					☆	7,112	
RC支柱	P753	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	RC	RC逆L型支柱	13.3	S	I	2024	2029					☆					☆	6,756	
RC支柱	P774	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	17.5	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	8,890	断面修復等
RC支柱	P775	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	18.5	C	I	2024	2029					☆					☆	9,398	
RC支柱	P776	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	18.1	C	I	2024	2029					☆					☆	9,195	
RC支柱	P783	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	16.8	C	I	2024	2029					☆					☆	8,534	
RC支柱	P784	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	16.5	C	I	2024	2029					☆					☆	8,382	
RC支柱	P785	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	16.2	C	I	2024	2029					☆					☆	8,230	
RC支柱	P786	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	4,318	断面修復等
RC支柱	P787	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	14.7	C	I	2024	2029					☆					☆	7,468	
RC支柱	P788	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	13.3	C	I	2024	2029					☆					☆	6,756	
RC支柱	P799	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	16.2	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	8,230	断面修復等
RC支柱	P800	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	16.5	S	I	2024	2029					☆					☆	8,382	
RC支柱	P801	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	16.8	S	I	2024	2029					☆					☆	8,534	
RC支柱	P802	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	17	A2	Ⅱ	2024	2029				○	☆					☆	8,636	断面修復等
RC支柱	P803	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	17.2	C	I	2024	2029					☆					☆	8,738	
RC支柱	P804	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	RC	RC T型支柱	17.5	S	I	2024	2029					☆					☆	8,890	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	P805	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	RC	RC T型支柱	14.9	C	I	2022	2027			☆					☆			7,569	
RC支柱	P808	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	RC	壁式型	13.9	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			7,061	断面修復等
RC支柱	P809	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	RC	壁式型	22.46	C	I	2022	2027			☆					☆			11,430	
RC支柱	P810	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	RC	壁式型	22.31	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			11,328	断面修復等
RC支柱	P811	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	RC	壁式型	21.6	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			10,973	断面修復等
RC支柱	P812	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	RC	RC T型支柱	16.1	C	I	2022	2027			☆					☆			8,179	
RC支柱	P813	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	RC	RC T型支柱	17.6	C	I	2022	2027			☆					☆			8,941	
RC支柱	P814	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	RC	RC T型支柱	17.8	C	I	2022	2027			☆					☆			9,042	
RC支柱	P815	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	17.4	C	I	2022	2027			☆					☆			8,839	
RC支柱	P816	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	18.6	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			9,449	断面修復等
RC支柱	P817	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	18.3	C	I	2022	2027			☆					☆			9,296	
RC支柱	P818	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	17.9	C	I	2022	2027			☆					☆			9,093	
RC支柱	P819	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	17.5	C	I	2022	2027			☆					☆			8,890	
RC支柱	P820	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	17.2	C	I	2022	2027			☆					☆			8,738	
RC支柱	P821	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	RC	RC逆L型支柱	15	C	I	2022	2027			☆					☆			7,620	
RC支柱	P877	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC逆L型支柱	10.8	C	I	2022	2027			☆					☆			5,486	
RC支柱	P878	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC逆L型支柱	10.8	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,486	断面修復等
RC支柱	P879	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC逆L型支柱	10.9	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,537	断面修復等
RC支柱	P880	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC逆L型支柱	11.1	C	I	2022	2027			☆					☆			5,639	
RC支柱	P881	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	11	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,588	断面修復等
RC支柱	P882	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	11.6	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,893	断面修復等
RC支柱	P883	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	12	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			6,096	断面修復等
RC支柱	P884	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	10.3	C	I	2022	2027			☆					☆			5,232	
RC支柱	P904	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	13	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			6,604	断面修復等
RC支柱	P905	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	RC	RC T型支柱	11.8	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,994	断面修復等
RC支柱	NP2-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,369	
RC支柱	NP3-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,724	
RC支柱	NP4-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	RC	RC逆L型支柱	7.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	3,810	
RC支柱	NP5-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC逆L型支柱	9.1	C	I	2024	2029					☆					☆	4,623	
RC支柱	NP26	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,518	
RC支柱	NP27	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	15.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,026	
RC支柱	NP28	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	15.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,823	
RC支柱	NP29	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	14.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,163	
RC支柱	NP31	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	14.4	A2	Ⅱ	2024	2029			○		☆					☆	7,315	断面修復等
RC支柱	NP38	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	10.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,131	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP39	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	12.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,502	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP40	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	10.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,436	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP41	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	10.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,182	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP42	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	11.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,791	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP43	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	11.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,740	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP44	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,674	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP45	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,978	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP46	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	3,861	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP47	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	3,759	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP48	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	3,658	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP49	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,115	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP50	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,115	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP51	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	3,607	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP52	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.6	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	3,861	断面修復等
RC支柱	NP53	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,826	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP54	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,928	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP55	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,877	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP56	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	4,877	断面修復等
RC支柱	NP57	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	4,826	断面修復等
RC支柱	NP58	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	4,826	断面修復等
RC支柱	NP59	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	4,826	断面修復等
RC支柱	NP60	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,826	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP61	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,166	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP62	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,064	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP63	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.1	C	I	2024	2029					☆					☆	4,623	
RC支柱	NP64	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9	C	I	2024	2029					☆					☆	4,572	
RC支柱	NP65	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.9	C	I	2024	2029					☆					☆	4,521	
RC支柱	NP66	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.7	C	I	2024	2029					☆					☆	4,420	
RC支柱	NP67	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.6	C	I	2024	2029					☆					☆	4,369	
RC支柱	NP68	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.4	C	I	2024	2029					☆					☆	4,267	
RC支柱	NP69	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.3	C	I	2024	2029					☆					☆	4,216	
RC支柱	NP70	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.2	C	I	2024	2029					☆					☆	4,166	
RC支柱	NP71	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	8.2	C	I	2024	2029					☆					☆	4,166	
RC支柱	NP72	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.8	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	3,962	断面修復等
RC支柱	NP73	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.7	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	3,912	断面修復等
RC支柱	NP74	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	7.7	C	I	2024	2029					☆					☆	3,912	
RC支柱	NP75	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,029	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP76	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	11.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,045	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP77	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	12	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,096	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP78	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,029	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP79	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,029	剥落防止塗装・ひび割れ注入等
RC支柱	NP81	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,029	
RC支柱	NP82	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	-	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,334	
RC支柱	NP83	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,334	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	NP84	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	11	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,588	
RC支柱	NP85	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2024	2029		○			☆					☆	5,944	断面修復等
RC支柱	NP86	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	12.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,248	
RC支柱	NP87	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,877	
RC支柱	NP88	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	10.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,385	
RC支柱	NP89	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	12.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,452	
RC支柱	NP90	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	13.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,010	
RC支柱	NP91	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	15.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,925	
RC支柱	NP92	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	20.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	10,465	
RC支柱	NP102	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1995	茨木	RC	RC 門型支柱	13.4	S	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,807	
RC支柱	NP103	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	12	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,096	
RC支柱	NP104	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1995	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,369	
RC支柱	NP107	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1996	茨木	RC	RC 逆Ｌ型支柱	10.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,283	
RC支柱	NP108	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1996	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	10.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,283	
RC支柱	NP109	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2002	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,978	
RC支柱	NP110	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.2	S	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,851	
RC支柱	NP111	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,724	
RC支柱	NP112	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,533	
RC支柱	NP113	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,406	
RC支柱	NP114	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,342	
RC支柱	NP115	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,215	
RC支柱	NP116	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,088	
RC支柱	NP117	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,897	
RC支柱	NP118	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,770	
RC支柱	NP119	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,706	
RC支柱	NP124-1	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	15.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	9,604	
RC支柱	NP125	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,706	
RC支柱	NP126	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,706	
RC支柱	NP127	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,706	
RC支柱	NP128	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,770	
RC支柱	NP129	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,706	
RC支柱	NP130	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	15.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	9,604	
RC支柱	NP131	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,643	
RC支柱	NP132	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,579	
RC支柱	NP133	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,579	
RC支柱	NP134	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,516	
RC支柱	NP135	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,516	
RC支柱	NP136	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,452	
RC支柱	NP137	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,452	
RC支柱	NP138	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,452	
RC支柱	NP139	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,643	
RC支柱	NP140	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,834	
RC支柱	NP141	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,834	
RC支柱	NP142	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,533	
RC支柱	NP143	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,788	
RC支柱	NP144	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,978	
RC支柱	NP145	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,915	
RC支柱	NP146	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,851	
RC支柱	NP147	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,851	
RC支柱	NP148	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,724	
RC支柱	NP149	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,897	
RC支柱	NP152	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC 逆Ｌ型支柱	8.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,533	
RC支柱	NP153	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,660	
RC支柱	NP154	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,788	
RC支柱	NP155	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,724	
RC支柱	NP156	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,597	
RC支柱	NP157	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,406	
RC支柱	NP158	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,215	
RC支柱	NP159	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	4,961	
RC支柱	NP160	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,152	
RC支柱	NP161	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,470	
RC支柱	NP162	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	5,788	
RC支柱	NP163	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	6,042	
RC支柱	NP164	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	6,233	
RC支柱	NP165	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	9.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆				☆	6,169	
RC支柱	NP169	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	7.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,643	
RC支柱	NP170	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,406	
RC支柱	NP171	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.2	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,215	
RC支柱	NP172	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,152	
RC支柱	NP173	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,279	
RC支柱	NP174	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	8.9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					5,660	
RC支柱	NP175	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	10	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,360	
RC支柱	NP176	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	11.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,250	
RC支柱	NP177	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	12.4	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,886	
RC支柱	NP178	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	RC	RC Ｔ型支柱	12.9	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,204	
RC支柱	NP188	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2006	茨木	RC	T+梁（RC口形ﾗｰﾒﾝ）	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP189	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2006	茨木	RC	T+梁（RC口形ﾗｰﾒﾝ）	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP190	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2006	茨木	RC	T+梁（RC口形ﾗｰﾒﾝ）	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP191	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2006	茨木	RC	T+門形RC口形ﾗｰﾒﾝ）	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,678	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾀｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	NP192	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+門(RC立体ﾗｰﾒﾝ)	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP193	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP194	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP195	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP196	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP197	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP198	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP199	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	7.1	C	I	2025	2030	☆					☆					4,516	
RC支柱	NP200	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	7	C	I	2025	2030	☆					☆					4,452	
RC支柱	NP201	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP202	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP203	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	68	C	I	2025	2030	☆					☆					43,248	
RC支柱	NP204	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP205	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP206	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP207	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP208	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP209	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP210	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP211	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP212	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP213	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP214	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP215	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.8	C	I	2025	2030	☆					☆					4,325	
RC支柱	NP216	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.5	C	I	2025	2030	☆					☆					4,134	
RC支柱	NP217	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.9	C	I	2025	2030	☆					☆					4,388	
RC支柱	NP218	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	6.9	C	I	2025	2030	☆					☆					4,388	
RC支柱	NP219	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	7	C	I	2025	2030	☆					☆					4,452	
RC支柱	NP220	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	7.2	C	I	2025	2030	☆					☆					4,579	
RC支柱	NP221	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	7.4	C	I	2025	2030	☆					☆					4,706	
RC支柱	NP222	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	7.7	C	I	2025	2030	☆					☆					4,897	
RC支柱	NP223	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8	C	I	2025	2030	☆					☆					5,088	
RC支柱	NP224	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.3	C	I	2025	2030	☆					☆					5,279	
RC支柱	NP225	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.6	C	I	2025	2030	☆					☆					5,470	
RC支柱	NP226	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.8	C	I	2025	2030	☆					☆					5,597	
RC支柱	NP227	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.8	C	I	2025	2030	☆					☆					5,597	
RC支柱	NP228	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.6	C	I	2025	2030	☆					☆					5,470	
RC支柱	NP229	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.4	C	I	2025	2030	☆					☆					5,342	
RC支柱	NP230	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.2	C	I	2025	2030	☆					☆					5,215	
RC支柱	NP231	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.1	C	I	2025	2030	☆					☆					5,152	
RC支柱	NP232	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.2	C	I	2025	2030	☆					☆					5,215	
RC支柱	NP233	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.3	C	I	2025	2030	☆					☆					5,279	
RC支柱	NP234	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	8.6	C	I	2025	2030	☆					☆					5,470	
RC支柱	NP235	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	9.1	C	I	2025	2030	☆					☆					5,788	
RC支柱	NP236	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	9.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,042	
RC支柱	NP237	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	9.9	C	I	2025	2030	☆					☆					6,296	
RC支柱	NP238	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	10.3	C	I	2025	2030	☆					☆					6,551	
RC支柱	NP239	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP240	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	13.7	C	I	2025	2030	☆					☆					8,713	
RC支柱	NP241	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	15.5	C	I	2025	2030	☆					☆					9,858	
RC支柱	NP242	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP243	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	-	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NP244	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	8.3	C	I	2025	2030	☆					☆					5,279	
RC支柱	NP245	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	8.74	C	I	2025	2030	☆					☆					5,533	
RC支柱	NP246	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	9.76	C	I	2025	2030	☆					☆					6,233	
RC支柱	NP247	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	10.98	C	I	2025	2030	☆					☆					6,996	
RC支柱	NP248	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	T+橋(道路・跨線)	11.7	C	I	2025	2030	☆					☆					7,441	
RC支柱	NP249	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	15.2	C	I	2025	2030	☆					☆					9,667	
RC支柱	NP250	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	I	2025	2030	☆					☆					8,268	
RC支柱	NP251	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12.9	C	I	2025	2030	☆					☆					8,204	
RC支柱	NP252	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12.8	C	I	2025	2030	☆					☆					8,141	
RC支柱	NP253	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12.6	C	I	2025	2030	☆					☆					8,014	
RC支柱	NP254	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	14.4	C	I	2025	2030	☆					☆					9,158	
RC支柱	NP255	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	C	I	2025	2030	☆					☆					8,586	
RC支柱	NP256	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	I	2025	2030	☆					☆					8,268	
RC支柱	NP257	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	C	I	2025	2030	☆					☆					8,586	
RC支柱	NP258	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.9	C	I	2025	2030	☆					☆					8,840	
RC支柱	NP259	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	14.4	C	I	2025	2030	☆					☆					9,158	
RC支柱	NP260	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	C	I	2025	2030	☆					☆					8,586	
RC支柱	NP261	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	C	I	2025	2030	☆					☆					8,586	
RC支柱	NP262	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	14.5	C	I	2025	2030	☆					☆					9,222	
RC支柱	NP263	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	14	C	I	2025	2030	☆					☆					8,904	
RC支柱	NP264	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					8,586	
RC支柱	NP265	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	13	C	I	2025	2030	☆					☆					8,268	
RC支柱	NP266	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	12.6	C	I	2025	2030	☆					☆					8,014	
RC支柱	NP267	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP268	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	18.9	C	I	2025	2030	☆					☆					12,020	
RC支柱	NP269	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	25	C	I	2025	2030	☆					☆					15,900	
RC支柱	NP270	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	22.4	C	I	2025	2030	☆					☆					14,246	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
RC支柱	NP271	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	22.8	C	I	2025	2030	☆					☆					14,501	
RC支柱	NP272	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP273	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP274	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP275	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP276	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP277	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP278	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP279	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP280	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP281	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	12	C	I	2025	2030	☆					☆					7,632	
RC支柱	NP282	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	15.4	C	I	2025	2030	☆					☆					9,794	
RC支柱	NP283	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	14.4	C	I	2025	2030	☆					☆					9,158	
RC支柱	NP284	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC T型支柱	11.8	C	I	2025	2030	☆					☆					7,505	
RC支柱	NP285	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	RC	RC逆L型支柱	15.3	C	I	2025	2030	☆					☆					9,731	
RC支柱	NP286	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	13.1	C	I	2025	2030	☆					☆					8,332	
RC支柱	NP287	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	11.3	C	I	2025	2030	☆					☆					7,187	
RC支柱	NP288	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	13.7	C	I	2025	2030	☆					☆					8,713	
RC支柱	NP289	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	12.9	C	I	2025	2030	☆					☆					8,204	
RC支柱	NP290	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.8	C	I	2025	2030	☆					☆					6,869	
RC支柱	NP291	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.6	C	I	2025	2030	☆					☆					6,742	
RC支柱	NP292	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.4	C	I	2025	2030	☆					☆					6,614	
RC支柱	NP293	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	10.3	C	I	2025	2030	☆					☆					6,551	
RC支柱	NP294	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	14.2	C	I	2025	2030	☆					☆					9,031	
RC支柱	NP295	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC T型支柱	11.2	C	I	2025	2030	☆					☆					7,123	
RC支柱	NP296	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	11.1	C	I	2025	2030	☆					☆					7,060	
RC支柱	NP297	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC逆L型支柱	8.1	C	I	2025	2030	☆					☆					5,152	
RC支柱	NP304	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	RC	RC台座	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP305	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	RC	RC台座	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP306	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	RC	RC台座	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP307	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP308	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP309	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP310	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP311	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP312	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP313	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NP314	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	-	茨木	RC	RC単柱×3	-	S	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP180	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2025	2030	☆					☆			☆		6,678	
RC支柱	NSP181	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2025	2030	☆					☆			☆		6,678	
RC支柱	NSP182	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP183	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP184	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP185	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP186	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP187	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	RC	RC口体ラーメン	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP298-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NSP298-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NSP299-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NSP299-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NSP300-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2025	2030	☆					☆					6,678	
RC支柱	NSP300-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	10.5	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	
RC支柱	NSP301-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	2.79	C	I	2023	2028				☆					☆		1,781	
RC支柱	NSP301-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	2.79	C	I	2023	2028				☆					☆		1,781	
RC支柱	NSP302-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	2.79	S	I	2023	2028				☆					☆		1,781	
RC支柱	NSP302-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	RC	RC単柱	2.79	S	I	2023	2028				☆					☆		1,781	
RC支柱	NSP303	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	RC	RC台座	-	C	I	2023	2028				☆					☆		6,678	

個別施設計画　鋼製支柱

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◆：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	モルゲ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	P9	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13.1	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				8,676	
鋼製支柱	P16	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.9	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				7,760	
鋼製支柱	P17	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.6	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,603	
鋼製支柱	P18	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.4	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,507	
鋼製支柱	P19	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.4	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,507	
鋼製支柱	P20	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.7	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,652	
鋼製支柱	P39	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	Mt	鋼製 T型支柱	15.633	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,521	
鋼製支柱	P40	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	14.8	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				6,186	
鋼製支柱	P50	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	12.65	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,309	
鋼製支柱	P51	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1996	池田	Mt	鋼製 T型支柱	13.15	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,518	
鋼製支柱	P52	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1996	池田	Mt	鋼製 T型支柱	13.15	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		5,518	
鋼製支柱	P53	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	13.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,643	
鋼製支柱	P54	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	12.7	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,309	
鋼製支柱	P56	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	13.1	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,476	
鋼製支柱	P68	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.3	A2	Ⅱ	2023	2028				☆		○			☆		6,813	ボルト設置等
鋼製支柱	P69	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.3	A2	Ⅱ	2023	2028				☆		○			☆		6,813	ボルト設置等
鋼製支柱	P94	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	18.352	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		7,691	
鋼製支柱	P95	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	18	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		12,532	
鋼製支柱	P96	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 T型支柱	17.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		7,315	
鋼製支柱	P105	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	14.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		6,061	
鋼製支柱	P110	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.3	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		6,813	
鋼製支柱	P120	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		5,225	
鋼製支柱	P121	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.9	A1	Ⅲ	2023	2028				☆					☆		5,392	
鋼製支柱	P122	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.7	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		13,062	
鋼製支柱	P123	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		12,484	
鋼製支柱	P124	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 T型支柱	11.6	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		4,849	
鋼製支柱	P139	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 T型支柱	9.5	S	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		3,971	
鋼製支柱	P140	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 T型支柱	10	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		4,180	
鋼製支柱	P141	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	Mt	鋼製 T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		4,389	
鋼製支柱	P146	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.1	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		8,772	
鋼製支柱	P147	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.2	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		8,724	
鋼製支柱	P148	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.3	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		8,772	
鋼製支柱	P149	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		8,965	
鋼製支柱	P150	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.3	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		9,520	
鋼製支柱	P157	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15.4	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,508	
鋼製支柱	P158	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15.6	A2	Ⅱ	2023	2028	△	◘		☆					☆		10,604	塗替塗装等
鋼製支柱	P159	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15.1	A2	Ⅱ	2023	2028	△	◘		☆					☆		10,363	塗替塗装等
鋼製支柱	P160	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,074	
鋼製支柱	P161	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13.8	A1	Ⅲ	2023	2028	△	◘		☆					☆		9,736	塗替塗装等
鋼製支柱	P162	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		9,351	
鋼製支柱	P163	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.2	A2	Ⅱ	2023	2028	△	◘		☆					☆		8,965	塗替塗装等
鋼製支柱	P164	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		9,881	
鋼製支柱	P165	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.7	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		9,977	
鋼製支柱	P166	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13.3	A1	Ⅲ	2023	2028				☆					☆		9,495	
鋼製支柱	P167	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.3	A1	Ⅲ	2023	2028				☆					☆		9,977	
鋼製支柱	P168	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,074	
鋼製支柱	P169	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.8	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,218	
鋼製支柱	P170	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,315	
鋼製支柱	P171	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,315	
鋼製支柱	P172	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	16.9	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		7,064	
鋼製支柱	P173	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 T型支柱	17	A1	Ⅲ	2023	2028				☆					☆		7,106	塗替塗装等
鋼製支柱	P174	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.9	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		7,064	
鋼製支柱	P175	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.9	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		7,064	
鋼製支柱	P176	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.9	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		7,064	
鋼製支柱	P177	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	Mt	鋼製 T型支柱	16.1	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		6,730	
鋼製支柱	P196	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 T型支柱	11.7	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		4,891	
鋼製支柱	P197	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 T型支柱	11.1	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		4,640	
鋼製支柱	P201	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.6	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		9,471	塗替塗装等
鋼製支柱	P202	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13.1	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		9,712	塗替塗装等
鋼製支柱	P203	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	13.7	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		10,002	塗替塗装等
鋼製支柱	P212	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		10,484	塗替塗装等
鋼製支柱	P213	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	15.1	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		6,312	
鋼製支柱	P219	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15.7	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,869	
鋼製支柱	P226	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,025	
鋼製支柱	P278	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					3,469	
鋼製支柱	P279	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	Mt	鋼製 門型支柱	8.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,712	
鋼製支柱	P280	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	Mt	鋼製 門型支柱	10.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,989	
鋼製支柱	P303	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,725	
鋼製支柱	P304	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	16	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					11,207	
鋼製支柱	P305	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					10,845	
鋼製支柱	P306	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.5	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					10,725	
鋼製支柱	P307	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					11,207	
鋼製支柱	P308	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					11,207	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	P309	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					11,207	
鋼製支柱	P316	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	Mt	鋼製 門型支柱	16.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					11,303	
鋼製支柱	P318	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	Mt	鋼製 門型支柱	10.6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,291	
鋼製支柱	P319	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	Mt	鋼製 門型支柱	14.6	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					11,978	
鋼製支柱	P320	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	Mt	鋼製 門型支柱	15	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					11,520	
鋼製支柱	P324	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	12.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					9,568	
鋼製支柱	P326	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	10.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					11,785	
鋼製支柱	P327	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	10.2	AA	Ⅳ	2025	2030	☆					☆					11,568	
鋼製支柱	P328	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	9.4	AA	Ⅳ	2025	2030	☆					☆					11,158	
鋼製支柱	P329	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 T型支柱	8.8	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					3,678	
鋼製支柱	P330	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,579	補修工事済
鋼製支柱	P331	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	Mt	鋼製 門型支柱	8.7	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					9,230	補修工事済
鋼製支柱	P345	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	12.1	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				9,544	
鋼製支柱	P346	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				9,279	
鋼製支柱	P347	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	10.8	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				8,941	
鋼製支柱	P348	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	10.2	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				8,435	
鋼製支柱	P349	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.7	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				8,170	
鋼製支柱	P377	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	12	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				5,016	
鋼製支柱	P378	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11.8	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				9,761	
鋼製支柱	P379	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	12.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				9,568	
鋼製支柱	P380	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				9,833	
鋼製支柱	P381	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.8	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				10,218	
鋼製支柱	P385	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,389	
鋼製支柱	P386	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	11	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,598	
鋼製支柱	P387	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	10	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				4,180	
鋼製支柱	P404	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				7,567	
鋼製支柱	P405	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				7,254	
鋼製支柱	P406	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				7,254	
鋼製支柱	P407	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	12	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				7,833	
鋼製支柱	P408	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.7	C	Ⅰ	2024	2029		☆					☆				6,411	
鋼製支柱	P409	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	9.1	C	Ⅰ	2024	2029		☆					☆				3,804	
鋼製支柱	P424	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.1	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				7,230	
鋼製支柱	P433	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8	A2	Ⅱ	2021	2026		☆					☆				6,387	
鋼製支柱	P460-D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					8,845	
鋼製支柱	P467	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.6	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,628	
鋼製支柱	P468	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.183	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,580	
鋼製支柱	P469	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.358	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,170	
鋼製支柱	P470	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.653	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,363	
鋼製支柱	P1001	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,628	
鋼製支柱	P1002	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,628	
鋼製支柱	P495	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	14.1	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					9,833	
鋼製支柱	P503	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	15.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					11,713	
鋼製支柱	P516	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	14.3	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,459	
鋼製支柱	P531	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					10,002	
鋼製支柱	P539	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.922	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,989	
鋼製支柱	P540	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.922	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					8,218	
鋼製支柱	P543	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,553	
鋼製支柱	P544	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,553	
鋼製支柱	P545	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,553	
鋼製支柱	P546	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					3,553	
鋼製支柱	P556	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,567	
鋼製支柱	P557	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,182	
鋼製支柱	P558	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.8	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,567	
鋼製支柱	P560	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.5	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					4,389	
鋼製支柱	P627	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					6,270	
鋼製支柱	P628	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.47	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					6,061	
鋼製支柱	P629	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.796	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,556	
鋼製支柱	P630	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.825	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					10,532	
鋼製支柱	P631	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.79	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					10,508	
鋼製支柱	P632	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.1	C	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					7,984	
鋼製支柱	P633	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,190	
鋼製支柱	P634	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.2	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					7,190	
鋼製支柱	P643	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,106	
鋼製支柱	P644	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,106	
鋼製支柱	P645	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.1	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	9,640	
鋼製支柱	P646	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	13.3	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,098	
鋼製支柱	P660	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	18.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,691	
鋼製支柱	P661	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	立体ラーメン	22.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	17,593	補修工事済
鋼製支柱	P662	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	立体ラーメン	22.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	17,593	
鋼製支柱	P663	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	立体ラーメン	16.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	11,905	
鋼製支柱	P664	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	立体ラーメン	16.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	12,002	
鋼製支柱	P665	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,354	補修工事済
鋼製支柱	P666	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15.8	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,604	
鋼製支柱	P667	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	6,479	
鋼製支柱	P675	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	10.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,389	
鋼製支柱	P677	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	8.1	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	3,386	補修工事済
鋼製支柱	P685	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,242	
鋼製支柱	P686	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	9.8	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,096	
鋼製支柱	P687	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	11.8	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,932	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾆﾘﾝｸﾞ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	P688	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	13.01	C	I	2024	2029					☆					☆	5,434	
鋼製支柱	P689	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,936	補修工事済
鋼製支柱	P690	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.52	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,061	補修工事済
鋼製支柱	P691	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.82	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,186	補修工事済
鋼製支柱	P692	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,312	補修工事済
鋼製支柱	P693	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,186	補修工事済
鋼製支柱	P694	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,186	補修工事済
鋼製支柱	P695	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	14.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,019	補修工事済
鋼製支柱	P696	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	13.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,768	補修工事済
鋼製支柱	P697	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	13	C	I	2024	2029					☆					☆	5,434	
鋼製支柱	P698	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	12.1	C	I	2024	2029					☆					☆	5,058	
鋼製支柱	P699	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1992	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,138	補修工事済
鋼製支柱	P700	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.5	C	I	2024	2029					☆					☆	8,676	
鋼製支柱	P701	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.1	C	I	2024	2029					☆					☆	8,700	
鋼製支柱	P702	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.85	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,339	補修工事済
鋼製支柱	P703	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.83	C	I	2024	2029	○				☆					☆	9,254	塗装塗替等
鋼製支柱	P704	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.65	C	I	2024	2029					☆					☆	3,637	
鋼製支柱	P705	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.25	C	I	2024	2029					☆					☆	8,074	
鋼製支柱	P706	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,001	
鋼製支柱	P707	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.25	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,194	
鋼製支柱	P708	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.065	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,411	
鋼製支柱	P709	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.525	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,170	
鋼製支柱	P710	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.2	C	I	2024	2029					☆					☆	8,170	
鋼製支柱	P711	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,580	
鋼製支柱	P712	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,242	
鋼製支柱	P713	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,531	
鋼製支柱	P714	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,062	
鋼製支柱	P718	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	10.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	8,941	
鋼製支柱	P719	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11.4	C	I	2024	2029					☆					☆	9,327	
鋼製支柱	P720	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	11.7	C	I	2024	2029					☆					☆	10,267	
鋼製支柱	P754	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.7	C	I	2024	2029					☆					☆	5,727	
鋼製支柱	P755	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	15.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	11,616	
鋼製支柱	P756	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	17.2	C	I	2024	2029					☆					☆	11,737	
鋼製支柱	P757	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.4	C	I	2024	2029					☆					☆	8,109	
鋼製支柱	P758	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	21.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,029	
鋼製支柱	P760	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	22.4	C	I	2024	2029					☆					☆	9,363	
鋼製支柱	P761	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	22.7	C	I	2024	2029					☆					☆	9,489	
鋼製支柱	P762	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	22.8	C	I	2024	2029					☆					☆	9,530	
鋼製支柱	P763	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	22.1	C	I	2024	2029					☆					☆	9,238	
鋼製支柱	P764	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	21	C	I	2024	2029					☆					☆	8,778	
鋼製支柱	P765	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.6	C	I	2024	2029					☆					☆	8,193	
鋼製支柱	P766	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.2	C	I	2024	2029					☆					☆	8,026	
鋼製支柱	P768	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,067	
鋼製支柱	P769	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,067	
鋼製支柱	P770	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,067	
鋼製支柱	P771	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	19.3	C	I	2024	2029					☆					☆	8,067	
鋼製支柱	P772	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	19.5	C	I	2024	2029					☆					☆	13,424	
鋼製支柱	P773	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	18.7	C	I	2024	2029					☆					☆	14,315	
鋼製支柱	P789	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.4	C	I	2024	2029					☆					☆	5,183	
鋼製支柱	P790	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,058	
鋼製支柱	P791	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	11.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,849	
鋼製支柱	P792	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.9	C	I	2024	2029					☆					☆	5,392	
鋼製支柱	P793	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.1	C	I	2024	2029					☆					☆	5,476	
鋼製支柱	P794	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.4	C	I	2024	2029					☆					☆	5,601	
鋼製支柱	P795	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.9	C	I	2024	2029					☆					☆	5,810	
鋼製支柱	P796	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	14.7	C	I	2024	2029					☆					☆	6,145	
鋼製支柱	P797	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	15.4	C	I	2024	2029					☆					☆	6,437	
鋼製支柱	P798	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	16	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,688	
鋼製支柱	P823	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	14.5	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			9,857	
鋼製支柱	P824	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 T型支柱	13.6	C	I	2022	2027			☆					☆			5,685	
鋼製支柱	P825	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 T型支柱	14.6	C	I	2022	2027			☆					☆			6,103	
鋼製支柱	P826	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 T型支柱	14.2	C	I	2022	2027			☆					☆			5,936	
鋼製支柱	P827	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 T型支柱	12.6	C	I	2022	2027			☆					☆			5,267	
鋼製支柱	P828	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.7	C	I	2022	2027			☆					☆			10,580	
鋼製支柱	P829	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			10,580	
鋼製支柱	P830	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.7	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			10,990	
鋼製支柱	P831	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.2	C	I	2022	2027			☆					☆			10,363	
鋼製支柱	P832	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 T型支柱	10.8	C	I	2022	2027			☆					☆			4,514	
鋼製支柱	P833	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10.4	C	I	2022	2027			☆					☆			7,712	
鋼製支柱	P834	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.6	C	I	2022	2027			☆					☆			9,038	
鋼製支柱	P842	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.1	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			8,580	
鋼製支柱	P843	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	9.05	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			10,700	
鋼製支柱	P844	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10.6	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			9,520	
鋼製支柱	P845	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	I	2022	2027			☆					☆			5,058	
鋼製支柱	P846	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	I	2022	2027			☆					☆			5,058	
鋼製支柱	P847	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.1	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,476	ボルト設置等
鋼製支柱	P848	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.1	C	I	2022	2027			☆					☆			5,476	
鋼製支柱	P849	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12	C	I	2022	2027			☆					☆			5,016	
鋼製支柱	P850	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.8	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,350	ボルト設置等

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾙﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	P851	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10.5	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			8,941	
鋼製支柱	P852	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	8.9	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			9,375	
鋼製支柱	P853	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.4	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,347	
鋼製支柱	P854	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.6	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,431	
鋼製支柱	P856	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.6	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			4,431	
鋼製支柱	P857	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.4	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,347	
鋼製支柱	P858	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			9,423	
鋼製支柱	P860	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.7	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,473	
鋼製支柱	P862	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.4	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,347	
鋼製支柱	P863	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,058	
鋼製支柱	P864	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,058	
鋼製支柱	P865	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.7	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,473	
鋼製支柱	P866	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10.998	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			9,158	
鋼製支柱	P867	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.8	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			4,514	
鋼製支柱	P868	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			5,016	ボルト設置等
鋼製支柱	P869	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.2	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,100	
鋼製支柱	P870	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,058	
鋼製支柱	P871	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.9	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,556	
鋼製支柱	P872	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,016	
鋼製支柱	P873	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.9	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			5,392	
鋼製支柱	P874	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	11.8	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,932	
鋼製支柱	P875	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	11.8	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,932	
鋼製支柱	P876	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 逆L型支柱	11.8	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			4,932	
鋼製支柱	P902	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			8,218	
鋼製支柱	P903	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	10	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			8,218	
鋼製支柱	P906	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.644	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			11,881	
鋼製支柱	P907	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	11.709	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			11,809	
鋼製支柱	P908	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	12.093	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			11,568	
鋼製支柱	NP1	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	12.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,555	
鋼製支柱	NP2-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	12.1	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,058	
鋼製支柱	NP3-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	12.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,100	
鋼製支柱	NP4-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,601	
鋼製支柱	NP5-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	14.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,977	
鋼製支柱	NP6	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	15.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	13,809	
鋼製支柱	NP7	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	15.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	12,074	
鋼製支柱	NP8	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	16.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	11,423	
鋼製支柱	NP9	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	17.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	11,640	
鋼製支柱	NP10-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	18.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,733	
鋼製支柱	NP10-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	10.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,431	
鋼製支柱	NP11-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,357	
鋼製支柱	NP11-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	11.1	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,640	
鋼製支柱	NP12-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,273	
鋼製支柱	NP12-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	11.7	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,891	
鋼製支柱	NP13-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,315	
鋼製支柱	NP13-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	12.2	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,100	
鋼製支柱	NP14-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	17.9	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,482	
鋼製支柱	NP14-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	12.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	5,309	
鋼製支柱	NP15-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	18.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,691	
鋼製支柱	NP15-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	12.7	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,309	
鋼製支柱	NP16-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	18.9	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,900	
鋼製支柱	NP16-U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	13.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,601	
鋼製支柱	NP17	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	18.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	12,219	
鋼製支柱	NP18	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	18.8	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	12,773	
鋼製支柱	NP19	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	23	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	9,614	
鋼製支柱	NP20	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	22.5	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	9,405	
鋼製支柱	NP21	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	22	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	11,881	
鋼製支柱	NP22	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	21.4	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	8,945	
鋼製支柱	NP23	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	17	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	7,106	
鋼製支柱	NP24	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	13.8	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,768	
鋼製支柱	NP25	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	13.6	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	5,685	
鋼製支柱	NP32	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	15.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	10,676	
鋼製支柱	NP80	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	10.9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,556	塗替塗装等
鋼製支柱	NP93	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	24.05	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	15,352	
鋼製支柱	NP94	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	24.05	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	15,472	
鋼製支柱	NP95	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	22.95	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	15,713	
鋼製支柱	NP105	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,592	
鋼製支柱	NP106	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1996	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	10.25	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	4,305	
鋼製支柱	NP120	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	17.4	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,273	
鋼製支柱	NP121	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	17.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,190	
鋼製支柱	NP122	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	17.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,315	
鋼製支柱	NP123	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	17.8	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	7,440	
鋼製支柱	NP124	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	15.1	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	6,312	
鋼製支柱	NP150	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	8.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆	○				☆	3,637	ボルト設置等
鋼製支柱	NP151	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	Mt	鋼製 逆L型支柱	9.6	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	4,013	
鋼製支柱	NP166	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	9	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,158	
鋼製支柱	NP167	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,158	
鋼製支柱	NP168	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	8.7	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	9,423	
鋼製支柱	SP10	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,171	
鋼製支柱	SP11	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,171	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	SP12	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,171	
鋼製支柱	SP13	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,171	
鋼製支柱	SP14	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,171	
鋼製支柱	SP15	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	13,761	
鋼製支柱	SP76	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	14,846	
鋼製支柱	SP77	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,846	
鋼製支柱	SP78	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	14,846	
鋼製支柱	SP79	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,725	
鋼製支柱	SP80	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	13,954	
鋼製支柱	SP81	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	13,448	
鋼製支柱	SP82	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	12,918	
鋼製支柱	SP151	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	10,002	
鋼製支柱	SP152	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,050	
鋼製支柱	SP153	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,822	
鋼製支柱	SP154	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	14,822	
鋼製支柱	SP155	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	15,255	
鋼製支柱	SP156	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2024	2029	○				☆					☆	10,893	R7年度滞水(aa)対策実施予定のため、全体補修から除外
鋼製支柱	SP220	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,472	
鋼製支柱	SP221	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,617	
鋼製支柱	SP222	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,183	
鋼製支柱	SP223	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			12,797	
鋼製支柱	SP224	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			9,206	
鋼製支柱	SP225	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			8,218	
鋼製支柱	SP310	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			10,411	
鋼製支柱	SP311	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,508	
鋼製支柱	SP312	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,641	
鋼製支柱	SP313	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,556	
鋼製支柱	SP314	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			15,231	
鋼製支柱	SP315	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			16,099	
鋼製支柱	SP388	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			5,309	
鋼製支柱	SP389	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 T型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	○				☆			6,939	ボルト設置等
鋼製支柱	SP390	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			11,303	
鋼製支柱	SP391	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			14,605	
鋼製支柱	SP392	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			15,713	
鋼製支柱	SP393	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			11,954	
鋼製支柱	SP461	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		23,883	
鋼製支柱	SP462	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		23,883	
鋼製支柱	SP463	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		26,390	
鋼製支柱	SP464	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		26,390	
鋼製支柱	SP465	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		26,390	
鋼製支柱	SP466	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		26,390	
鋼製支柱	SP564	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,436	
鋼製支柱	SP565	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,882	
鋼製支柱	SP566	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,882	
鋼製支柱	SP567	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,882	
鋼製支柱	SP568	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			13,882	
鋼製支柱	SP569	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			10,122	
鋼製支柱	SP619	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP620	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP621	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP622	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP623	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP624	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			14,822	
鋼製支柱	SP668	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,014	
鋼製支柱	SP669	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,918	
鋼製支柱	SP670	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,014	
鋼製支柱	SP671	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,918	
鋼製支柱	SP672	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		11,279	
鋼製支柱	SP673	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,014	
鋼製支柱	SP721	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		13,231	
鋼製支柱	SP722	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028	○			☆					☆		13,809	塗装塗替等
鋼製支柱	SP723	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,050	
鋼製支柱	SP724	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,388	
鋼製支柱	SP725	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,532	
鋼製支柱	SP726	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		13,785	
鋼製支柱	SP777	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP778	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP779	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP780	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP781	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP782	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,689	
鋼製支柱	SP836	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		9,351	
鋼製支柱	SP837	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,098	
鋼製支柱	SP838	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,098	
鋼製支柱	SP839	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,098	
鋼製支柱	SP840	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,098	
鋼製支柱	SP841	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		9,086	
鋼製支柱	SP896	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	
鋼製支柱	SP897	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	支柱種別	下部工形式	支柱高	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
鋼製支柱	SP898	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	
鋼製支柱	SP899	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	
鋼製支柱	SP900	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	
鋼製支柱	SP901	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		14,725	
鋼製支柱	NSP33	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		11,351	
鋼製支柱	NSP34	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,424	
鋼製支柱	NSP35	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		15,279	
鋼製支柱	NSP36	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		15,279	
鋼製支柱	NSP37	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		14,894	
鋼製支柱	NSP96	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,279	
鋼製支柱	NSP97	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		17,882	
鋼製支柱	NSP98	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		17,015	
鋼製支柱	NSP99	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		16,147	
鋼製支柱	NSP100	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		15,087	
鋼製支柱	NSP101	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	Mt	鋼製 門型支柱	-	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		10,050	

個別施設計画　PC軌道桁

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルレ判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	001- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	002- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	003- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	004- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	005- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	006- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	007- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	008- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	009- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	010- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	011- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	012- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	013- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	014- U	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	018- 1U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	分岐橋	分岐橋	1径間連続ラーメン橋 1径間	21.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	018- 2U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	分岐橋	分岐橋	1径間連続ラーメン橋 1径間	21.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	020- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.003	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	025- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.068	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	026- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.197	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	027- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.159	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	028- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.246	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	029- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.247	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	031- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.152	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	032- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.101	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	034- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	035- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	036- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	037- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.998	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	039- 1U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルレ橋	17.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,979	
PC軌道桁	039- 2U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルレ橋	17.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,979	
PC軌道桁	039- 3U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルレ橋	17.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,979	
PC軌道桁	039- 4U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルレ橋	18	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	042- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	043- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.159	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	044- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.212	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	045- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.325	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	046- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.285	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	047- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.285	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	048- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.284	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	049- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.244	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	050- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.183	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	051- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.122	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	052- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.056	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,849	
PC軌道桁	053- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.873	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,813	
PC軌道桁	064- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.633	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	066- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.001	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	067- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	068- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.014	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	069- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.024	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	070- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.03	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	071- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.041	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	072- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.046	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	073- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.016	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	074- U	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.917	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,646	
PC軌道桁	076- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.998	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	077- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.997	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	078- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.003	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	079- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.028	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	080- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.037	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	081- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.037	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	082- U	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.088	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	083- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.018	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	084- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.989	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	085- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.963	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	086- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.988	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	087- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.998	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	088- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.96	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	089- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.927	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	090- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	091- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.932	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	092- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.976	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	093- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,047	
PC軌道桁	097- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.969	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルール判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	098- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.924	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	099- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.905	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	100- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.907	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	101- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.959	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	102- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.992	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	103- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.971	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	104- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.877	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	105- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.77	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	106- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.654	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	107- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.573	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	108- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.57	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	109- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.57	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	110- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.573	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	111- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.654	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	112- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.824	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,466	
PC軌道桁	114- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.983	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	115- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	116- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	117- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	118- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.025	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	125- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.208	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,363	
PC軌道桁	128- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	129- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	130- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	131- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	132- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	133- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	135- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	136- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	137- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.926	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	138- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	141- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	142- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	143- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	144- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	145- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	146- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	147- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.85	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,479	
PC軌道桁	148- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.85	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,479	
PC軌道桁	149- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	150- U	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	151- U	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	152- U	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	153- U	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	154- U	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	155- U	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	196- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.015	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	197- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.996	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	198- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.988	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	199- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.988	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	200- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.987	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	201- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.987	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	202- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.006	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	203- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.014	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	204- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.014	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	205- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.138	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	206- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.943	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	208- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.947	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	209- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.966	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	210- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.186	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	214- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	215- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	216- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	217- U	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.991	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	220- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	221- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	222- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	223- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	224- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	227- U	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	少路架橋	軌道桁	２径間連続鋼鈑桁橋	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	228- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	229- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	230- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	232- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	233- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	234- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	235- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	236- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	237- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	238- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	239- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	240- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	241- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.98	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	242- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.981	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	243- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.982	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	253- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.997	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	254- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.998	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	255- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.999	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	256- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	257- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	258- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	259- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	260- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.999	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	261- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.983	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	262- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.981	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	263- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.997	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	264- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.001	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	265- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.012	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	266- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.014	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	267- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.001	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	268- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	269- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	270- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	271- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	272- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	273- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	274- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	275- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	276- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	279- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	280- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	281- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	282- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	283- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	284- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	285- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	301- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	304- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	305- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	306- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	13.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,250	
PC軌道桁	307- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	308- 1U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	12.4	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,066	
PC軌道桁	308- 2U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	310- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,596	
PC軌道桁	311- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	312- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	313- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	314- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	315- U	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,047	
PC軌道桁	316- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	319- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	320- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	321- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	322- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	323- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	332- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,813	
PC軌道桁	333- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	334- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	335- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	336- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	337- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	338- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	340- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	341- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	342- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	343- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	344- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	345- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	346- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	347- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	348- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	349- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	350- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	351- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	352- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	353- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	354- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	355- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◈ ◇		
PC軌道桁	356- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	357- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	358- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	359- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	361- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	362- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	363- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	364- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	365- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	366- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	367- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	368- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	369- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	370- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	371- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	372- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	373- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	374- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	375- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	376- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	377- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	378- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	379- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	380- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	381- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	382- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	383- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	384- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	385- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	386- U	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	388- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	389- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	390- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	391- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	392- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	393- U	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	394- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	395- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	396- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	397- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	398- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	399- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	400- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	401- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	402- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,583	
PC軌道桁	403- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	404- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	405- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	406- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,465	
PC軌道桁	407- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 1U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 2U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 3U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	409- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	410- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	411- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	412- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	413- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	414- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	415- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	416- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	417- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	418- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	419- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	420- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	421- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	422- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	423- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	424- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	425- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	426- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,898	
PC軌道桁	428- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,898	
PC軌道桁	429- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	430- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	431- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	432- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	433- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	434- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	435- U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	436-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	437-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	438-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	439-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	440-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	441-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	442-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	443-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	444-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	449-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,665	
PC軌道桁	455-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	万博西分岐橋	分岐橋	分岐橋	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	459-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	460-U	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	461-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	462-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	463-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	464-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	465-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	466-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	467-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	468-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	万博東分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	470-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.3	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,713	
PC軌道桁	472-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	473-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	13	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,165	
PC軌道桁	474-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	475-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	476-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	477-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	478-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	479-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	480-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	481-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	482-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	483-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	484-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	485-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	486-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	487-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	488-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	489-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	490-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	491-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	492-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	493-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	494-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	495-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	496-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	497-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	498-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	499-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	501-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	502-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	503-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	504-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	505-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	506-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	507-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	508-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	509-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	510-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	511-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	512-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	513-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	516-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	517-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	518-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,750	
PC軌道桁	519-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	521-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	522-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	523-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	524-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	525-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	526-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	11.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,931	
PC軌道桁	527-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	529-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	530-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	531-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	532-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	533-U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	534- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	535- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	536- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	537- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	538- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	539- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	540- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	541- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	542- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	543- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	544- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	545- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	546- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	547- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	548- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	549- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	550- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	551- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	552- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	553- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	554- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	555- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,480	
PC軌道桁	556- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	562- U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	563- 1U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	14.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,363	
PC軌道桁	563- 2U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	563- 3U	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	14.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,363	
PC軌道桁	564- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	565- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	566- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	567- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	568- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	569- U	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	570- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	572- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	573- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	574- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	575- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	577- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	578- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	579- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	580- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	581- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	582- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,849	
PC軌道桁	584- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	9.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,647	
PC軌道桁	585- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	586- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	587- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	588- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	589- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	590- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	591- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	592- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	593- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	594- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,480	
PC軌道桁	595- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	596- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	597- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	598- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	599- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	600- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	601- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	602- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	603- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	604- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	605- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	606- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	608- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	609- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	610- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	611- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	612- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	613- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,514	
PC軌道桁	614- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	茨木大分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	21.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,596	
PC軌道桁	616- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	茨木大分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	617- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,633	
PC軌道桁	618- U	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	619- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	620- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	621- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	622- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	623- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	624- U	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	626- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.799	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,466	
PC軌道桁	627- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.06	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	631- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	632- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	633- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	634- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	635- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	636- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	637- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	638- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	639- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	640- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.938	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	641- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.934	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	642- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.912	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	643- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.905	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	644- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.018	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	647- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.999	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	648- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.979	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	649- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.963	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	650- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.97	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	651- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.981	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	652- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.993	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	653- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	654- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	655-1U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	655-2U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	656- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	657- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	658- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.014	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	665- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	666- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	667- U	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	668- U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	669- U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	670- U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	671- U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	672- U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	673- 1U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	673- 2U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	673- 3U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	673- 4U	大阪モノレール線	沢良宜駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	675- 1U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	16.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,813	
PC軌道桁	675- 2U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	17	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	675- 3U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	17	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	675- 4U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宜架道橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋鋼ﾗｰﾒﾝ橋	17	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	677- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	678- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	679- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	680- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	681- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	682- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	683- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	686- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	687- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	688- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	689- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	690- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	691- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	692- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	693- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	694- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	695- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	696- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	697- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	698- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	707- U	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.998	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	721- U	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	722- U	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	723- U	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	724- U	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	725- U	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	731- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.082	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	732- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.071	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	733- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.048	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	737- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.053	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	738- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.048	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	739- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.053	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	740- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.053	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	741- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.052	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	744- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	745- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	746- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	747- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	774- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.935	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	775- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.981	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	776- U	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.999	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	777- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	778- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	779- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	780- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	781- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	782- U	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.896	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	783- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.808	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	784- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.391	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,064	
PC軌道桁	785- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.004	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	786- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.009	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	787- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.064	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	789- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.002	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	791- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	792- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	793- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	794- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.018	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	795- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.028	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	796- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.028	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	797- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.972	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	798- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.029	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	799- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.028	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	800- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.028	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	801- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.02	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	802- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.496	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	803- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.509	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	804- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.718	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,114	
PC軌道桁	815- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.912	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	816- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.919	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	817- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.941	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	818- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.964	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	819- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.986	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	820- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	824- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.055	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	825- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.031	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	826- U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.007	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	834- 1U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立体橋	特殊橋	単純モノレール桁	17.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,929	
PC軌道桁	834- 2U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立体橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 3U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立体橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 4U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立体橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 5U	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立体橋	特殊橋	単純モノレール桁	17.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,898	
PC軌道桁	836- U	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	837- U	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	838- U	大阪モノレール線	大日駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	839- U	大阪モノレール線	大日駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	840- U	大阪モノレール線	大日駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	844- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.499	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	845- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	846- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	847- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	848- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	849- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	850- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	853- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	856- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	862- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.973	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	863- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.96	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	864- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.96	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	868- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.96	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	869- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.96	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	870- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.962	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	872- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	873- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	874- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	875- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	876- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.92	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	877- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	878- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.222	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,694	
PC軌道桁	879- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.997	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルゲル判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	880- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.986	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	881- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.98	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,829	
PC軌道桁	882- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.982	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	883- U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.483	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	884- 1U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	府道跨線橋	特殊橋	単純モルゲル橋	14.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,399	
PC軌道桁	884- 2U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	府道跨線橋	特殊橋	単純モルゲル橋	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	884- 3U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	府道跨線橋	特殊橋	単純モルゲル橋	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	884- 4U	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	府道跨線橋	特殊橋	単純モルゲル橋	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	896- U	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	897- U	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	898- U	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	899- U	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	900- U	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	902- 1U	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	22	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	902- 3U	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	13.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,214	
PC軌道桁	903- U	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.012	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	904- U	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.014	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	001- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	002- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	003- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	004- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	005- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	006- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	007- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	008- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	009- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	010- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	011- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	012- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	013- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	014- D	大阪モノレール線	大阪空港駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	017- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大阪空港分岐橋	分岐橋	3径間連続ラーメン分岐橋	21.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	019- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大阪空港分岐橋	分岐橋	3径間連続ラーメン分岐橋	21.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	020- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	025- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	026- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	027- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	028- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	029- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	031- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	032- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	034- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	035- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	036- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	037- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	039- 1D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルゲル橋	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	039- 2D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルゲル橋	18.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	039- 3D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルゲル橋	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	039- 4D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	モルゲル橋	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	042- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	043- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	044- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	045- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	046- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	047- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	048- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	049- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	050- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	051- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	052- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,813	
PC軌道桁	053- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,799	
PC軌道桁	064- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,231	
PC軌道桁	066- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	067- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	068- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	069- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	070- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	071- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	072- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	073- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	074- D	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,682	
PC軌道桁	076- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	077- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	078- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	079- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	080- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	081- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	082- D	大阪モノレール線	蛍池駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	083- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	084- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	085- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	086- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	087- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	088- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	089- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	090- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	091- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	092- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	093- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,047	
PC軌道桁	097- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	098- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	099- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	100- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	101- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	102- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	103- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1994	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	104- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	105- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1995	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	106- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	107- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	108- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	109- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	110- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1993	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	111- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	112- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	114- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	115- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	116- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	117- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	118- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	125- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	13.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,300	
PC軌道桁	128- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	129- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	130- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	131- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	132- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	133- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	135- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	136- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	137- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	138- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	139- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	柴原分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	21.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	141- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	142- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	143- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	144- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	145- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	146- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,479	
PC軌道桁	147- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,479	
PC軌道桁	148- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	149- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	150- D	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	151- D	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	152- D	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	153- D	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	154- D	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	155- D	大阪モノレール線	柴原駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	196- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	197- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	198- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	199- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	200- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	201- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	202- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	203- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	204- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	205- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	206- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	208- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	209- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	210- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1992	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	214- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	215- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	216- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	217- D	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	220- D	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	221- D	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	222- D	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	223- D	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	224- D	大阪モノレール線	少路駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	227- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	228- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	229- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	230- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	232- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	233- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	234- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	235- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	236- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	237- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	238- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	239- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	240- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	241- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	242- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	243- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	253- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	254- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	255- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	256- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	257- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	258- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	259- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	260- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	261- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	262- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	263- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	264- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	265- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	266- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	267- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	268- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	269- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	270- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	271- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	272- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	273- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	274- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	275- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	276- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	279- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	280- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	281- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	282- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	283- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,528	
PC軌道桁	284- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1988	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	285- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	301- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	304- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	305- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	306- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	13.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,300	
PC軌道桁	307- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	308- 1D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	12.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,066	
PC軌道桁	308- 2D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1985	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	310- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,596	
PC軌道桁	311- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	312- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	313- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	314- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	315- D	大阪モノレール線	千里中央駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,047	
PC軌道桁	316- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	319- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	320- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	321- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	322- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	323- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	332- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	333- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	334- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	335- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	336- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	337- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	338- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	340- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	341- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	342- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	343- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	344- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	345- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	346- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	347- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	348- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	349- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	350- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	351- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	352- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	353- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	354- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	355- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	356- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	357- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	358- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	359- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	361- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	362- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	363- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	364- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	365- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	366- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	367- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	368- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	369- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	370- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	371- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	372- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	373- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	374- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	375- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	376- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	377- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	378- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	379- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	380- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	381- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	382- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	383- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	384- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	385- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	386- D	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	388- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	389- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	390- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	391- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	392- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	393- D	大阪モノレール線	山田駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	394- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	395- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	396- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	397- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	398- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	399- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	400- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	401- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	402- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,565	
PC軌道桁	403- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	404- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	405- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	406- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,465	
PC軌道桁	407- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 1D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 2D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	408- 3D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	山田川橋	特殊橋	単純モノレール桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	409- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,029	
PC軌道桁	410- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	411- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	412- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	413- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	414- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	415- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	416- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	417- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	418- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	419- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	420- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	421- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	422- D	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	423- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	424- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	425- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	426- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	428- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	429- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	430- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	431- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	432- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	433- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	434- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	435- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	436- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	437- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	438- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	439- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	440- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	441- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	442- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	443- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	444- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	445- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	万博ふるさと分岐橋	軌道桁	4径間連続分岐桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	449- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,665	
PC軌道桁	455- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	万博西分岐橋	分岐橋	分岐橋	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	459- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	460- D	大阪モノレール線	山田駅~万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	461- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	462- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	463- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	464- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	465- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	466- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	467- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	468- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	万博東分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	20.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	470- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,713	
PC軌道桁	472- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	473- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	12.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,147	
PC軌道桁	474- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	475- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	476- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	477- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	478- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	479- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	480- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	481- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	482- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	483- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	484- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	485- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	486- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	487- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	488- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	489- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	490- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	491- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	492- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	493- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	494- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	495- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	496- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	497- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	498- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	499- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	501- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	502- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	503- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	504- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	505- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	506- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	507- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	508- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	509- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	510- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	511- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	512- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	513- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	516- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	517- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	518- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅~宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,763	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	519- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	521- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	522- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	523- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	524- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	525- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	526- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	11.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,917	
PC軌道桁	527- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	529- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	530- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	531- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	532- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,480	
PC軌道桁	533- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	534- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	535- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	536- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	537- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	538- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	539- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	540- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	541- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	542- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	543- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	544- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	545- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	546- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	547- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	548- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	549- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	550- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	551- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	552- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	553- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	554- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	555- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	556- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	562- D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	563- 1D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	14.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,349	
PC軌道桁	563- 2D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	563- 3D	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純モルト橋	14.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,349	
PC軌道桁	564- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	565- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	566- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	567- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	568- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	569- D	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	570- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	572- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	573- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	574- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	575- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	577- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	578- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	579- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	580- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	581- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	582- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,862	
PC軌道桁	584- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,665	
PC軌道桁	585- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,231	
PC軌道桁	586- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	587- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	588- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	589- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	590- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	591- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	592- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	593- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	594- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	595- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,479	
PC軌道桁	596- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	597- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	598- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	599- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	600- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	601- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	602- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	603- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	604- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	605- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルタル判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	606- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1987	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	608- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	609- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	610- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	611- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	612- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	613- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,514	
PC軌道桁	615-1D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	南茨木分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	21.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,632	
PC軌道桁	615-2D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	南茨木分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	21.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,632	
PC軌道桁	617- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,733	
PC軌道桁	618- D	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	619- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	620- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	621- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	622- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	623- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	624- D	大阪モノレール線	南茨木駅	1988	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	626- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,529	
PC軌道桁	627- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	631- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	632- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	633- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	634- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	635- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	636- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	637- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1992	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	638- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	639- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	640- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	641- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	642- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	643- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	644- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	647- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	648- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	649- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	650- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	651- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	652- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	653- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	654- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	655-1D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	655-2D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	656- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	657- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	658- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	665- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	666- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	667- D	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宣駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	668- D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	669- D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	670- D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	671- D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	672- D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	673- 1D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	673- 2D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	673- 3D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	673- 4D	大阪モノレール線	沢良宣駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	675- 1D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	17.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,862	
PC軌道桁	675- 2D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	17.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	675- 3D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	17.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	675- 4D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	沢良宣駅跨線橋	特殊橋	ｱｰﾁ橋補ｱｰﾁｺﾝｸﾘｰﾄ橋	17.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	677- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	678- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	679- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	680- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	681- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	682- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	683- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	686- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	687- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	688- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	689- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	690- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	691- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	692- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	693- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	694- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	695- D	大阪モノレール線	沢良宣駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	696- D	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	697- D	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	698- D	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	707- D	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	721- D	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	722- D	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	723- D	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	724- D	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	725- D	大阪モノレール線	摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	731- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	732- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	733- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	737- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	738- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	739- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	740- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	741- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	744- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	745- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	746- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	747- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	774- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	775- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	776- D	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	777- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	778- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1993	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	779- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	780- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	781- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	782- D	大阪モノレール線	南摂津駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	783- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	784- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,096	
PC軌道桁	785- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	786- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	787- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	789- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	791- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	792- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	793- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	794- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	795- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	796- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	797- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	798- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	799- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	800- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	801- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	802- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	803- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	804- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.3	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,047	
PC軌道桁	815- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	816- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	817- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	818- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	819- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	820- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	824- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	825- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	826- D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	834- 1D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立売橋	特殊橋	単純モノレール桁	17.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,880	
PC軌道桁	834- 2D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立売橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 3D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立売橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 4D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立売橋	特殊橋	単純モノレール桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	834- 5D	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	大日立売橋	特殊橋	単純モノレール桁	17.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,898	
PC軌道桁	836- D	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	837- D	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	838- D	大阪モノレール線	大日駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	839- D	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	840- D	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	844- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	845- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	846- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	847- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	848- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	849- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	850- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	853- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,831	
PC軌道桁	856- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	862- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	863- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	864- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	868- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	869- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	870- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	872- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	873- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	874- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	875- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	876- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	877- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	878- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	879- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	880- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	881- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	882- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	883- D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	884- 1D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	京阪跨線橋	特殊橋	単純モルト桁橋	14.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,399	
PC軌道桁	884- 2D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	京阪跨線橋	特殊橋	単純モルト桁橋	19.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	884- 3D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	京阪跨線橋	特殊橋	単純モルト桁橋	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	884- 4D	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	京阪跨線橋	特殊橋	単純モルト桁橋	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	896- D	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	897- D	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	898- D	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	899- D	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	900- D	大阪モノレール線	門真市駅	1994	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	902-1D	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	902-3D	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	13.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,313	
PC軌道桁	903- D	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	904- D	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	301- C	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	304- C	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	305- C	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	306- C	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	-	軌道桁	単純PC軌道桁	13.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,282	
PC軌道桁	307- C	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	21.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,564	
PC軌道桁	309- U	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	309- D	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1996	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	459- C	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,929	
PC軌道桁	460- C	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	461- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	462- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	463- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	464- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	465- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	466- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	467- C	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,929	
PC軌道桁	902-2U	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	902-2D	大阪モノレール線	門真市駅	1993	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	903- C	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	904- C	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N000- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N001- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	N002- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,132	
PC軌道桁	N003- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,114	
PC軌道桁	N004- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N005- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	N006- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	N007- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N008- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N009- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N010- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N011- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N012- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N013- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N014- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,582	
PC軌道桁	N015- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N016- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N017- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,683	
PC軌道桁	N018- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	N026- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,195	
PC軌道桁	N027- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N028- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N031- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N032- U	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N033- U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N034- U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N035- U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N036- 1U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N036- 2U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	N037-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.3	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,379	
PC軌道桁	N038-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N039-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,429	
PC軌道桁	N041-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N042-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N043-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N044-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N045-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N046-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N048-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N049-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N050-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N052-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	N053-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,263	
PC軌道桁	N054-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	N055-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N056-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N057-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N058-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N059-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N060-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N062-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N063-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N064-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N065-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N066-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N067-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N068-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N069-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N070-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N071-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N072-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N073-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N074-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N075-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N076-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N077-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N078-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N079-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N080-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N081-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N082-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N083-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N084-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N085-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N086-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N090-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	N091-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,714	
PC軌道桁	N092-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,714	
PC軌道桁	N094-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N095-U	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	22.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,731	
PC軌道桁	N096-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,596	
PC軌道桁	N097-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N098-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N099-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N100-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N101-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,813	
PC軌道桁	N102-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,799	
PC軌道桁	N103-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,979	
PC軌道桁	N105-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	N106-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N107-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N108-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N109-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	N110-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N111-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N112-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N113-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N114-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N115-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N116-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N117-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N118-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N119-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N120-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N121-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N122-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N123-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N124-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,331	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	ﾓﾙﾀﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	N124-1U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N125-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N126-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N127-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N128-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N129-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N130-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N131-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N132-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N133-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N134-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N135-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N136-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N137-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N138-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N139-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N140-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N141-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N142-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N143-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N144-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N145-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N146-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N147-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N148-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N150-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N151-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N152-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N153-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N154-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N155-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N156-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N157-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N158-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,582	
PC軌道桁	N159-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N160-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N161-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N162-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N163-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N164-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N165-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N169-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	N170-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	N171-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N172-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N173-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N174-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N175-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N176-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N177-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,750	
PC軌道桁	N178-U	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,633	
PC軌道桁	N180-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,683	
PC軌道桁	N182-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	N184-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N186-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,665	
PC軌道桁	N188-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N189-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N190-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N192-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N193-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N194-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N195-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N196-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N197-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N198-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,916	
PC軌道桁	N199-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N200-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N201-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N202-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N203-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N204-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N205-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N206-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N207-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N208-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N209-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N210-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N211-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N212-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◎ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	N213-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N214-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N215-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N216-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N217-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N218-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N219-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N220-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N221-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N222-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N223-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N224-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N225-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N226-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N227-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N228-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N229-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N230-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N231-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N232-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N233-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N234-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N235-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N236-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N237-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N238-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N239-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N240-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,064	
PC軌道桁	N241-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,064	
PC軌道桁	N242-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	9.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,647	
PC軌道桁	N244-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N246-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N247-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N248-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	N249-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N250-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N251-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N252-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N253-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N254-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N255-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N256-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N257-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N258-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N259-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,583	
PC軌道桁	N261-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,583	
PC軌道桁	N262-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N263-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N264-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N265-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N266-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N267-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N268-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N269-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N270-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	N271-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N272-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N273-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N274-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N275-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N276-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N277-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N278-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N279-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N280-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N281-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N282-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N283-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N284-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N285-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N286-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N287-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N288-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N289-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N290-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N291-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N292-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N293-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N294-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	N295-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	N296-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,231	
PC軌道桁	N297-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,182	
PC軌道桁	N298-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N299-U	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N300-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N301-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N302-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,763	
PC軌道桁	N304-1U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N305-U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	N000-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N001-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,132	
PC軌道桁	N002-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,096	
PC軌道桁	N003-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,083	
PC軌道桁	N004-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N005-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	N006-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,516	
PC軌道桁	N007-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N008-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N009-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N010-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N011-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N012-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N013-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N014-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,582	
PC軌道桁	N015-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N016-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N017-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	9.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,647	
PC軌道桁	N018-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,213	
PC軌道桁	N026-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,132	
PC軌道桁	N027-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N028-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N031-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N032-D	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N033-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N034-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N035-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N036-1D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N036-2D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N037-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,281	
PC軌道桁	N038-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	N039-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,213	
PC軌道桁	N041-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	N042-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N043-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N044-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N045-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N046-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N048-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N049-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N050-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N052-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,231	
PC軌道桁	N053-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,231	
PC軌道桁	N054-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,979	
PC軌道桁	N055-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N056-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N057-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N058-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N059-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N060-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N062-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N063-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N064-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N065-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N066-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N067-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N068-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N069-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N070-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N071-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N072-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N073-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N074-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N075-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N076-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N077-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N078-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N079-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N080-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルタル判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ○ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	N081-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N082-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N083-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N084-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N085-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N086-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N090-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	N091-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	N092-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,781	
PC軌道桁	N093-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	22.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	N094-D	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2004	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N096-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,596	
PC軌道桁	N097-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N098-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N099-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N100-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N101-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,849	
PC軌道桁	N102-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,862	
PC軌道桁	N103-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,015	
PC軌道桁	N105-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.3	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,880	
PC軌道桁	N106-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N107-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N108-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N109-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,498	
PC軌道桁	N110-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N111-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N112-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N113-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N114-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N115-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N116-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N117-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N118-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N119-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N120-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N121-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N122-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N123-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,417	
PC軌道桁	N124-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,331	
PC軌道桁	N124-1D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N125-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N126-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N127-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N128-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N129-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N130-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N131-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N132-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N133-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N134-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N135-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N136-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N137-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N138-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N139-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N140-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N141-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N142-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N143-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N144-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N145-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N146-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N147-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N148-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N150-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N151-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N152-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N153-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N154-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N155-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N156-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N157-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N158-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,582	
PC軌道桁	N159-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N160-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N161-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N162-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,664	
PC軌道桁	N163-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N164-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
PC軌道桁	N165-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N169-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	N170-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,164	
PC軌道桁	N171-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N172-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N173-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N174-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N175-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N176-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N177-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,750	
PC軌道桁	N178-D	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,696	
PC軌道桁	N180-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,683	
PC軌道桁	N182-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,645	
PC軌道桁	N184-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N186-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,665	
PC軌道桁	N188-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N189-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N190-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N192-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N193-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N194-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,416	
PC軌道桁	N195-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N196-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N197-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N198-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.4	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,898	
PC軌道桁	N199-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N200-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N201-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N202-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N203-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N204-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N205-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N206-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N207-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N208-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N209-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N210-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N211-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N212-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N213-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N214-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N215-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N216-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N217-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,146	
PC軌道桁	N218-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N219-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N220-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N221-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N222-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N223-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N224-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N225-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N226-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N227-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N228-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N229-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N230-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N231-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N232-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N233-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N234-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N235-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N236-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N237-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N238-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N239-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N240-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,096	
PC軌道桁	N241-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.6	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,096	
PC軌道桁	N242-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	10.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	1,683	
PC軌道桁	N244-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N246-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N247-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N248-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.8	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,299	
PC軌道桁	N249-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N250-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N251-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N252-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N253-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N254-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルト判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）	修繕内容（R7年度以降）
														☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇	☆ △ ◘ ○ □ ▽ ◆ ◇		
PC軌道桁	N255-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N256-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N257-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N258-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N259-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,583	
PC軌道桁	N261-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	15.5	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,583	
PC軌道桁	N262-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N263-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N264-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N265-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N266-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N267-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N268-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N269-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N270-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,614	
PC軌道桁	N271-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N272-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N273-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N274-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N275-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N276-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N277-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N278-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N279-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N280-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N281-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N282-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N283-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N284-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N285-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,663	
PC軌道桁	N286-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	N287-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	N288-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	22.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,681	
PC軌道桁	N289-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N290-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N291-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N292-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N293-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1986	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N294-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	N295-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	N296-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.5	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,249	
PC軌道桁	N297-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	19.9	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,312	
PC軌道桁	N298-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N299-D	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	
PC軌道桁	N300-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,997	
PC軌道桁	N301-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	21.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,497	
PC軌道桁	N302-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	16.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,763	
PC軌道桁	N304-1D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,447	
PC軌道桁	N305-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.7	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,114	
PC軌道桁	N306-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1985	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	18.6	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,096	
PC軌道桁	N307-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N308-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N309-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N310-D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.2	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,362	
PC軌道桁	N094-C	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	2005	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	20.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	
PC軌道桁	N304-2U	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.4	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,398	分岐器更新(R12:彩都52)
PC軌道桁	N304-2D	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2003	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,330	分岐器更新(R12:彩都51)
PC軌道桁	N306-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	17.7	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,948	
PC軌道桁	N307-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	分岐器更新(R13:彩都53)
PC軌道桁	N308-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N309-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N310-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2004	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N311-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	20.1	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	3,348	
PC軌道桁	N312-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2005	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.0	S	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,331	
PC軌道桁	N313-C	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	1996	茨木	-	軌道桁	単純PC軌道桁	14.0	C	I	2025	2030	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	☆	2,331	

個別施設計画　鋼軌道桁

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルル判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）（単位：千円）	修繕内容（R7年度以降）
鋼軌道桁	B-15	大阪モノレール線	大阪空港駅	1992	池田	大阪空港駅構	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	54.0	C	I	2024	2029					☆					☆	37,868	
鋼軌道桁	B-30	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	空港西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	30.5	C	I	2024	2029					☆					☆	21,393	
鋼軌道桁	B-33	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	空港東橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	45.5	B	I	2024	2029		▽			☆					☆	31,902	支承補修(R8:2基)
鋼軌道桁	B-38	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	大池線西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	24.25	C	I	2024	2029					☆					☆	17,036	
鋼軌道桁	B-40	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	大池線東橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	35.626	C	I	2024	2029					☆					☆	24,965	
鋼軌道桁	B-54	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	蛍池第一橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	40.5	C	I	2024	2029					☆					☆	28,405	
鋼軌道桁	B-56	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1994	池田	蛍池第二橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	30.0	C	I	2024	2029					☆					☆	21,038	
鋼軌道桁	B-58	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	南門前池橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	126.0	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	88,358	
鋼軌道桁	B-65	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	南門前北池	軌道桁	単純鋼軌道桁	31.2	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	21,879	
鋼軌道桁	B-94	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	宝塚線西橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	149.0	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	104,496	
鋼軌道桁	B-113	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	176号西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	29.0	C	I	2024	2029					☆					☆	20,346	
鋼軌道桁	B-119	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	金坂西橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	160.0	B	I	2024	2029		▽			☆					☆	112,200	支承補修(R8:4基)
鋼軌道桁	B-122	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	金坂橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	155.0	C	I	2024	2029		▽			☆					☆	108,703	支承補修(R8:4基)
鋼軌道桁	B-134	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1991	池田	殿大前橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	26.0	C	I	2024	2029		□			☆					☆	18,233	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-156	大阪モノレール線	柴原駅	1990	池田	柴原町西橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	71.2	B	I	2024	2029					☆					☆	49,929	
鋼軌道桁	B-158	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	柴原町橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	135.0	C	I	2024	2029	▽				☆					☆	94,678	支承補修(R7:2基)
鋼軌道桁	B-161	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	柴原町東橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	133.5	A1	Ⅲ	2024	2029	▽				☆					☆	93,612	支承補修(R7:2基)
鋼軌道桁	B-164	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	桜の町西橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	130.8	A1	Ⅲ	2024	2029	▽		△	◘	☆					☆	91,724	支承補修(R7:2基)
鋼軌道桁	B-167	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	桜の町橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	131.4	A2	Ⅱ	2024	2029	▽				☆					☆	92,154	支承補修(R7:2基)
鋼軌道桁	B-170	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	千里川橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	139.8	A2	Ⅱ	2024	2029	▽				☆					☆	98,044	支承補修(R7:2基)
鋼軌道桁	B-173	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1990	池田	千里川東橋	軌道桁	5径間連続鋼軌道桁	201.0	A1	Ⅲ	2024	2029					☆					☆	140,961	
鋼軌道桁	B-207	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1989	池田	村町橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	40.0	C	I	2022	2027			☆	▽				☆			28,050	支承補修(R10:2基)
鋼軌道桁	B-211	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	村町東橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	130.0	C	I	2022	2027			☆	▽				☆			91,163	支承補修(R10:4基)
鋼軌道桁	B-218	大阪モノレール線	柴原駅～少路駅	1991	池田	少路西橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	76.0	C	I	2022	2027			☆					☆			53,295	
鋼軌道桁	B-225	大阪モノレール線	少路駅	1991	池田	少路東橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	76.0	C	I	2022	2027	□		☆					☆			53,295	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-231	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	上野橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	43.938	C	I	2022	2027			☆	▽				☆			30,780	支承補修(R10:2基)
鋼軌道桁	B-244	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	島熊山西橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	110.0	C	I	2022	2027			☆			▽		☆			77,138	支承補修(R12:4基)
鋼軌道桁	B-247	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	島熊山橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	116.5	C	I	2022	2027			☆			▽		☆			81,700	支承補修(R12:4基)
鋼軌道桁	B-250	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	島熊山東橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	112.0	C	I	2022	2027			☆			▽	▽	☆			78,540	支承補修(R12:2基,R13:2基)
鋼軌道桁	B-277	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1989	池田	千里西橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	87.0	C	I	2022	2027			☆				▽	☆			61,018	支承補修(R13:4基)
鋼軌道桁	B-302	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	新御堂橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	55.118	C	I	2022	2027			☆					☆			38,634	
鋼軌道桁	B-317	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1984	池田	北新田橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	67.0	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆ △	◘		46,993	
鋼軌道桁	B-324	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	新大阪橋（一）	軌道桁	5径間連続鋼軌道桁	212.0	C	I	2022	2027			☆ ▽					☆			148,665	支承補修(R9:2基)
鋼軌道桁	B-329	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	新大阪橋（二）	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	110.0	A2	Ⅱ	2022	2027			☆ ▽					☆			77,138	支承補修(R9:4基)
鋼軌道桁	B-339	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1986	池田	上新田橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	38.0	C	I	2022	2027			☆					☆			26,648	
鋼軌道桁	B-360	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1981	茨木	古江橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	42.0	C	I	2022	2027			☆ ▽					☆			29,453	支承補修(R9:2基)
鋼軌道桁	B-387	大阪モノレール線	千里中央駅～山田駅	1985	茨木	津雲橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	25.5	C	I	2022	2027			☆					☆			17,877	
鋼軌道桁	B-427	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1983	茨木	進歩橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.0	C	I	2022	2027			☆					☆			25,245	
鋼軌道桁	B-450	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1986	茨木	千里橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	35.378	C	I	2022	2027			☆					☆			24,834	
鋼軌道桁	B-500	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1984	茨木	調和橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.0	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			25,245	
鋼軌道桁	B-514	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	名神西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	39.0	C	I	2022	2027			☆		▽			☆			27,358	支承補修(R11:2基)
鋼軌道桁	B-520	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	名神本線橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	48.0	C	I	2022	2027			☆		▽			☆			33,660	支承補修(R11:2基)
鋼軌道桁	B-528	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	名神東橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	38.0	C	I	2022	2027			☆					☆			26,648	
鋼軌道桁	B-557	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1987	茨木	下穂積橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	133.4	C	I	2022	2027			☆		▽			☆			93,556	支承補修(R11:4基)
鋼軌道桁	B-571	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	茨木東橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.7	C	I	2022	2027			☆					☆			25,731	
鋼軌道桁	B-576	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	大阪環状西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.0	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			25,245	
鋼軌道桁	B-583	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	一方向支承対策橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	42.5	A2	Ⅱ	2022	2027			☆		▽			☆			29,808	支承補修(R11:2基)
鋼軌道桁	B-607	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	奈良橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	32.0	C	I	2022	2027			☆					☆			22,440	
鋼軌道桁	B-625	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1988	茨木	京都高西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	37.0	C	I	2022	2027			☆					☆			25,956	
鋼軌道桁	B-628	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1990	茨木	沢良宜橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	116.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		81,345	
鋼軌道桁	B-645	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1993	茨木	沢良宜南橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	88.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		61,710	
鋼軌道桁	B-659	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	沢良宜西橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	65.312	C	I	2023	2028				☆					☆		45,796	
鋼軌道桁	B-661	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	忍者坂西橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	6.499	C	I	2023	2028				☆					☆		4,563	
鋼軌道桁	B-663	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	忍者坂東橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	6.001	C	I	2023	2028				☆					☆		4,208	
鋼軌道桁	B-664	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	沢良宜第3橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	32.95	C	I	2023	2028				☆					☆		23,151	
鋼軌道桁	B-684	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1995	茨木	高浜橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	80.0	C	I	2023	2028				☆					☆		56,100	
鋼軌道桁	B-699	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	横江北橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	112.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		78,895	
鋼軌道桁	B-702	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1993	茨木	横江中橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	150.0	C	I	2023	2028				☆					☆		105,188	
鋼軌道桁	B-705	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	横江南橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	79.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		55,745	
鋼軌道桁	B-708	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	一般国道479号橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	132.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		92,920	
鋼軌道桁	B-711	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	一般国道479号西橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	63.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		44,525	
鋼軌道桁	B-713	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	鶴野橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	79.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		55,408	
鋼軌道桁	B-718	大阪モノレール線	沢良宜駅～摂津駅	1994	茨木	摂津駅北橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	105.5	C	I	2023	2028				☆					☆		73,977	
鋼軌道桁	B-726	大阪モノレール線	摂津駅	1993	茨木	大正川橋	軌道桁	4径間連続鋼軌道桁	148.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		103,785	
鋼軌道桁	B-730	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	三島北橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	35.5	C	I	2023	2028				☆					☆		24,890	
鋼軌道桁	B-734	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	三島中橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	92.0	C	I	2023	2028				☆					☆		64,515	
鋼軌道桁	B-742	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	三島南橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	98.3	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		68,928	
鋼軌道桁	B-748	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1992	茨木	安威川橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	98.2	C	I	2023	2028				☆					☆		68,872	
鋼軌道桁	B-751	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	安威川南橋	軌道桁	2径間連続鋼軌道桁	93.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆ □					☆		65,562	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-753	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1991	茨木	新幹線北橋	軌道桁	4径間連続鋼軌道桁	191.0	A2	Ⅱ	2023	2028		□		☆					☆		133,948	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-757	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	新幹線西橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	132.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		92,565	
鋼軌道桁	B-761	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	新幹線南橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	117.0	C	I	2023	2028				☆					☆		82,056	
鋼軌道桁	B-764	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	大阪環状北橋	軌道桁	3径間連続鋼軌道桁	137.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		96,417	

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルタル判定会議後	健全度（4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費（駅舎以外）（単位：千円）	修繕内容（R7年度以降）
鋼軌道桁	B-768	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1993	茨木	大阪高槻線跨線	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	113.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		79,587	
鋼軌道桁	B-771	大阪モノレール線	摂津駅～南摂津駅	1994	茨木	東一津屋立体	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	147.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		103,430	
鋼軌道桁	B-788	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	茨木	東一津屋中橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	38.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		26,648	
鋼軌道桁	B-790	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	茨木	東一津屋南橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		25,245	補修工事済
鋼軌道桁	B-812	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	阪急汽車会跨	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	143.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		100,288	
鋼軌道桁	B-821	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	阪急交差点跨	軌道桁	2径間連続鈑桁橋	84.5	A2	Ⅱ	2023	2028	□			☆					☆		59,260	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-827	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	大日町北橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	145.5	A2	Ⅱ	2023	2028		□		☆					☆		102,027	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	B-830	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	大日町南橋	軌道桁	4径間連続鈑桁橋	194.293	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		136,248	
鋼軌道桁	B-841	大阪モノレール線	大日駅	1994	枚方	大日東町橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	157.9	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		110,723	
鋼軌道桁	B-851	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	向島町北橋	軌道桁	2径間連続鈑桁橋	106.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		74,333	
鋼軌道桁	B-854	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	向島町南橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	39.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		27,358	
鋼軌道桁	B-857	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	月出交差点跨	軌道桁	2径間連続鈑桁橋	104.5	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		73,285	
鋼軌道桁	B-860	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1996	枚方	月出町橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	40.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		28,050	
鋼軌道桁	B-865	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	泉町橋	軌道桁	2径間連続鈑桁橋	89.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		62,421	
鋼軌道桁	B-867	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	松葉交差点跨	軌道桁	単純鋼軌道桁	42.915	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		30,088	
鋼軌道桁	B-871	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1994	枚方	松葉町橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	31.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		21,748	
鋼軌道桁	B-905	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	新橋町橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	115.908	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		81,270	
鋼軌道桁	NB-19	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	中国道跨道橋	軌道桁	4径間連続鈑桁橋	115.9	C	Ⅰ	2023	2028				☆	□	□			☆		154,275	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	NB-23	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	万博南橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	155.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		108,703	
鋼軌道桁	NB-29	国際文化公園都市モノレール線	万博記念公園駅～公園東口駅	1995	茨木	万博東第一橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	35.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		24,890	
鋼軌道桁	NB-40	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	万博東第二橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	33.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		23,151	
鋼軌道桁	NB-47	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	万博東第三橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	34.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		23,843	鋼軌道桁塗替等
鋼軌道桁	NB-51	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	万博東第四橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	40.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		28,050	
鋼軌道桁	NB-61	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	万博東第五橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	44.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		30,855	
鋼軌道桁	NB-87	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1995	茨木	万博北橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	136.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆				△	☆ ○		95,370	
鋼軌道桁	NB-104	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	1995	茨木	阪大病院北跨	軌道桁	単純鋼軌道桁	50.0	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		35,063	
鋼軌道桁	NB-149	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2003	茨木	豊川南橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	38.5	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		27,003	
鋼軌道桁	NB-166	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅～豊川駅	2004	茨木	豊川橋	軌道桁	3径間連続鈑桁橋	134.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		93,968	
鋼軌道桁	NB-181	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	豊川駅橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	37.518	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		26,292	
鋼軌道桁	NB-187	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2006	茨木	箕川橋	軌道桁	単純複数鋼鈑桁	42.005	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		29,453	
鋼軌道桁	NB-191	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	箱ポット跨線	軌道桁	単純複数鋼鈑桁	50.0	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		35,063	
鋼軌道桁	NB-243	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	勝尾寺川橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	40.226	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		28,200	
鋼軌道桁	NB-245	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2004	茨木	外本跨線跨線	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.474	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		25,600	
鋼軌道桁	NB-260	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅～彩都西駅	2002	茨木	山麓跨道橋	軌道桁	単純鋼軌道桁	36.474	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		25,600	

個別施設計画　駅舎

☆：定期点検　△：補修設計　◘：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	駅舎補修費用	修繕内容（R7年度以降）
駅舎	大阪空港駅	大阪モノレール線	大阪空港駅	1995	池田	C	Ⅰ	2024	2029	◈ ◇				☆					☆	110,000	EV更新(R7:1基)、ES更新(R15:3基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	蛍池駅	大阪モノレール線	蛍池駅	1993	池田	S	Ⅰ	2024	2029					☆	◇	△ ◇	◘		☆	151,000	ES更新(R12:2基,R13:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	柴原阪大前駅	大阪モノレール線	柴原阪大前駅	1991	池田	C	Ⅰ	2024	2029	◇			◇	☆ ◇	△	◘			☆	116,300	ES更新(R7:2基,R10:1基,R11:1基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	少路駅	大阪モノレール線	少路駅	1992	池田	C	Ⅰ	2022	2026		☆		◇			☆			△	116,300	ES更新(R10:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	千里中央駅	大阪モノレール線	千里中央駅	1983	池田	A2	Ⅱ	2022	2026		☆			◇		☆		△	◘	109,200	ES更新(R11:2基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	山田駅	大阪モノレール線	山田駅	1983	茨木	C	Ⅰ	2022	2026		☆			△	◘	☆	◇			130,600	ES更新(R14:1基)、外壁と屋根の改修等
駅舎	万博記念公園駅	大阪モノレール線	万博記念公園駅	1984	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆	△	◘			☆			161,200	外壁と屋根の改修等
駅舎	宇野辺駅	大阪モノレール線	宇野辺駅	1987	茨木	C	Ⅰ	2022	2026		☆	△	◘			☆				120,400	外壁と屋根の改修等
駅舎	南茨木駅	大阪モノレール線	南茨木駅	1983	茨木	A2	Ⅱ	2022	2026		☆					☆	△	◘		146,900	
駅舎	沢良宜駅	大阪モノレール線	沢良宜駅	1996	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆ ◈					☆			125,500	
駅舎	摂津駅	大阪モノレール線	摂津駅	1995	茨木	C	Ⅰ	2023	2027			☆	◇	◈ ◇		◇	☆ ◇			125,500	EV更新(R10:1基,R11:1基)、ES更新(R13:1基,R14:1基)
駅舎	南摂津駅	大阪モノレール線	南摂津駅	1995	茨木	A2	Ⅱ	2023	2027			☆			◇	◈ ◇	☆		◇	154,000	EV更新(R12:1基,R13:1基)、ES更新(R16:2基)
駅舎	大日駅	大阪モノレール線	大日駅	1995	枚方	A2	Ⅱ	2025	2030	☆	◇	◇			☆				◇	134,700	EV更新(R16:1基)、ES更新(R8:1基,R9:2基)
駅舎	門真市駅	大阪モノレール線	門真市駅	1995	枚方	C	Ⅰ	2025	2030	☆	△	◘			☆					132,600	
駅舎	公園東口駅	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅	1995	茨木	A2	Ⅱ	2023	2028		◇	◇	☆					☆		108,200	EV更新(R8:1基,R9:1基)
駅舎	阪大病院前駅	国際文化公園都市モノレール線	阪大病院前駅	1996	茨木	C	Ⅰ	2023	2028				☆				◇	☆ ◈ ◇		110,200	EV更新(R14:1基,R15:1基)
駅舎	豊川駅	国際文化公園都市モノレール線	豊川駅	2005	茨木	A2	Ⅱ	2023	2028				☆					☆		74,500	
駅舎	彩都西駅	国際文化公園都市モノレール線	彩都西駅	2002	茨木	C	Ⅰ	2023	2028				☆					☆		47,000	

個別施設計画　分岐橋

☆：定期点検　△：補修設計　✪：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	モルール判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)(単位：千円)	修繕内容（R7年度以降）
分岐橋	B-17	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1992	池田	大阪空港分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋（3径間）	89.5	A2	Ⅱ	2021	2026		☆ ◇		◇	◇		☆				218,093	分岐器更新(R8:空港51イ,R9:空港51ロ・イ,R10:空港52ロ)
分岐橋	B-139	大阪モノレール線	蛍池駅～柴原駅	1992	池田	柴原分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	44.0	C	Ⅰ	2024	2029					☆				☆		107,217	
分岐橋	B-307	大阪モノレール線	少路駅～千里中央駅	1983	池田	千里中央分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	81.0	C	Ⅰ	2024	2029					☆				☆		197,385	
分岐橋	B-451	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	万博西分岐橋	分岐橋	分岐橋	43.948	C	Ⅰ	2021	2026	◇	☆					☆				106,978	分岐器更新(R7:万博55イ※入出庫)
分岐橋	B-468	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1983	茨木	万博東分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	50.95	B	Ⅰ	2021	2026		☆					☆		◇	◇	124,283	分岐器更新(R15:万博53,R16:万博54ロ・イ)
分岐橋	B-471	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1984	茨木	ラーメン橋	分岐橋	ラーメン橋	27.7	B	Ⅰ	2021	2026		☆					☆	◇	◇		67,494	分岐器更新(R14:万博56,R15:万博57)
分岐橋	B-614	大阪モノレール線	宇野辺駅～南茨木駅	1988	茨木	南茨木分岐橋	分岐橋	3径間連続分岐橋	95.0	C	Ⅰ	2021	2026	◇	☆ ◇					☆				231,500	分岐器更新(R7:南茨木52イ,R8:南茨木52ロ)
分岐橋	B-901	大阪モノレール線	門真市駅	1996	枚方	門真分岐橋	分岐橋	2径間連続分岐橋	59.5	A2	Ⅱ	2022	2027			☆	◇	◇			☆			144,991	分岐器更新(R10:門真51,R11:門真52・53)
分岐橋	NB-93	国際文化公園都市モノレール線	公園東口駅～阪大病院前駅	1996	茨木	阪大分岐橋	分岐橋	分岐橋	72.5	A2	Ⅱ	2024	2029					☆		◇	◇		☆	176,660	分岐器更新(R13:病院前51,R14:病院前52)

個別施設計画　特殊橋

☆：定期点検　△：補修設計　✪：全体補修工事　○：部分補修工事　□：鋼軌道桁塗替　▽：鋼軌道桁支承補修　◈：設備（EV）補修設計　◇：設備更新

モノレール施設	部材名	路線名	駅間	竣工年	土木事務所	橋梁名	桁種別	上部工形式	区間長	ﾓﾉﾚｰﾙ判定会議後	健全度(4段階評	最終点検年度	次回点検年度	R7 2025	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	全体補修費(駅舎以外)(単位：千円)	修繕内容（R7年度以降）
特殊橋	B-39	大阪モノレール線	大阪空港駅～蛍池駅	1995	池田	大池跨道橋	特殊橋	ﾓﾉﾚｰﾙ橋	72.0	C	Ⅰ	2021	2026		☆					☆				59,616	
特殊橋	B-408	大阪モノレール線	山田駅～万博記念公園駅	1984	茨木	山田川橋	特殊橋	単純ﾓﾉﾚｰﾙ桁	69.0	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	57,132	
特殊橋	B-563	大阪モノレール線	万博記念公園駅～宇野辺駅	1988	茨木	茨木西橋	特殊橋	単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋	51.3	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	42,476	
特殊橋	B-662	大阪モノレール線	南茨木駅～沢良宜駅	1994	茨木	忍頂寺跨道橋	特殊橋	PRC 単純 ｽﾗﾌﾞｺﾝｸﾘｰﾄ	85.415	C	Ⅰ	2024	2029					☆					☆	70,711	
特殊橋	B-673	大阪モノレール線	沢良宜駅	1995	茨木	沢良宜駅跨線橋	特殊橋	2径間連続ﾎﾟｰﾗﾙ桁	148.0	A2	Ⅱ	2024	2029					☆					☆	122,544	
特殊橋	B-805	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1995	枚方	国道1号橋梁	特殊橋	鋼ﾆｰﾙｾﾝｺﾞｰﾀﾞ	86.693	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					71,788	
特殊橋	B-808	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	国道1号橋梁	特殊橋	鋼ﾆｰﾙｾﾝｺﾞｰﾀﾞ	131.032	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					108,468	
特殊橋	B-809	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	国道1号橋梁	特殊橋	鋼ﾆｰﾙｾﾝｺﾞｰﾀﾞ	196.54	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					162,702	
特殊橋	B-810	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1993	枚方	国道1号橋梁	特殊橋	鋼ﾆｰﾙｾﾝｺﾞｰﾀﾞ	131.032	B	Ⅰ	2025	2030	☆					☆					108,468	
特殊橋	B-811	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	国道1号橋梁	特殊橋	鋼ﾆｰﾙｾﾝｺﾞｰﾀﾞ	86.7	A2	Ⅱ	2025	2030	☆					☆					71,788	
特殊橋	B-834	大阪モノレール線	南摂津駅～大日駅	1994	枚方	大日立馬橋	特殊橋	単純ﾓﾉﾚｰﾙ桁	85.0	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			70,380	
特殊橋	B-884	大阪モノレール線	大日駅～門真市駅	1995	枚方	京阪跨線橋	特殊橋	単純ﾓﾉﾚｰﾙ橋	69.15	A2	Ⅱ	2022	2027			☆					☆			57,298	