タイムラインステージ	ステージ０	ステージ１			ステージ２	ステージ３		ステージ４	ステージ５	ステージ６		ステージ７
目標	平時	準備			警戒	早期避難		避難	避難（ポンプ運転調整）	応急対応		早期復旧
キーワード		情報収集、出水見立て（ゼロアワーまで）			状況監視、体制整備	避難準備、要援護者避難		水平・垂直避難	内水浸水増大	破堤（溢水）～3日間		3日～1週間 長期湛水解消
気象情報		①台風説明会の実施	④雷、強風注意報発表	⑥大雨、洪水注意報発表	⑨大雨洪水、暴風警報発表					⑪記録的短時間 大雨情報	⑫大雨特別警報	
河川水位情報						氾濫注意水位到達	避難判断水位到達	氾濫危険水位到達	ポンプ運転調整開始	氾濫発生情報の発表		
日時		←9/9　14時	←9/10　16時	←9/11　4時	←9/11　13時30分	←9/11　17時30分前後	←9/11　18時前後	←9/11　18時30分前後	←9/11　19時前後			

ステージ移行のタイミング

- 破堤 9月11日 19～20時
- 概ね3日間
- 概ね1週間
- S0→1　台風説明会の開催 ― 概ね2日半前
- S1→1　雷・強風注意報発令 ― 概ね1日前
- S1→1　大雨洪水注意報発令 ― 概ね15時間
- S1→2　大雨洪水暴風警報発 ― 概ね6時間前
- S2→3　氾濫注意水位到達 ― 概ね2時間前
- S3→3　避難判断水位到達 ― 概ね1．5時間前
- S3→4　氾濫危険水位到達 ― 概ね1．0時間前
- S3→4　ポンプ運転調整開始 ― 概ね0．5時間前

防災行動

目的（目標）											
（例）住民の避難				避難準備の体制確立 水位監視	水位監視	水位監視 避難所開設準備	水位監視 ホットライン① 避難準備 高齢者・要援護者避難開始	水位監視 ホットライン② 避難勧告	避難完了（目標）→		